

Lp.	Edycja BO	Nazwa zadania	Lokalizacja	Kwota	Powód niezrealizowania	Czy planuje się realizację
1	II 2016	Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową	Przejście między ul. Olszową a ul. Cisową	35 000 zł	Działka objęta wnioskiem należy do osoby prywatnej. Brak możliwości realizacji zadania ze względów formalnoprawnych. Miejski Zarząd Dróg i Transportu nie ma możliwości realizacji inwestycji na terenach prywatnych.	Nie
2	II 2016	Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszczów.	Od al. Wolności do al. Bohaterów Monte Cassino	55 000 zł	Zadanie zlokalizowane jest na terenie przyszłej Promenady Śródmiejskiej i planowano zrealizować je w ramach budowy tego obiektu w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej, co pozwalało uniknąć kolizji z planowaną inwestycją, w przeciwnym wypadku musiałoby to skutkować odrzuceniem wniosku na etapie weryfikacji formalnoprawnej. W związku z wystąpieniem Gminy Miasto Częstochowa o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu II: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych), realizacja projektu nie rozpoczęła się w 2016 roku wobec czego również w/w zadanie nie mogło być zrealizowane. Ze względów technicznych ich wykonanie jest niemożliwe w oderwaniu od realizacji całości inwestycji posiadającej aktualne pozwolenie na budowę obejmujące teren od Al. Bohaterów Monte Cassino (przedłużenie ul. Śląskiej) do Al. Wolności.	Tak (w ramach budowy Promenady Śródmiejskiej)
3	II 2016	Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszczów.	j.w	9 105 zł	j.w	j.w
4	III 2017	Projekt przebudowy	ul. Narcyzowa	100 000 zł	Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W	Tak (ze środków

		ul. Narcyzowej w Częstochowie			dwóch postępowaniach zaoferowana kwota przewyższyła możliwości finansowej MZDiT o około 60 tys. zł. W trzecim postępowaniu nikt złożył oferty i odstąpiono od realizacji z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w ciągu jednego roku budżetowego	własnych MZDiT w roku 2018)
5	III 2017	ROWEREM NA AKADEMIEJ	ul. Waszyngtona	10 000 zł	MZDiT podejmował próby przygotowania zadania do realizacji jeszcze w zimie 2017r. Na trzykrotnie powtarzane zaproszenia, umieszczane na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji dla zrealizowania tego zadania, nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Jednostki projektowe nie były zainteresowane opracowaniem dokumentacji dla wykonania tego zadania. Podobnie bezpośrednie rozmowy z projektantami, mającymi największe doświadczenie w projektowaniu infrastruktury rowerowej nie dały pozytywnego rezultatu.	Nie
6	III 2017	Budowa parkingu samochodowego przy budynku Krasieńskiego 34 oraz montaż bramy wjazdowej	ul. Krasieńskiego 34	50 000 zł	nie realizowane z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy uzbrojenia podziemnego.	Nie

Realizacja zadań w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego 2018 rozpoczęła się w styczniu br. i zakończy się 31 grudnia 2018 r. Na obecnym etapie realizacji zadań nie występują problemy związane z niemożliwością ich wykonania. Pozostałe zadania z II i III edycji BO zostały zrealizowane w całości według zakresów określonych w formularzach zadań. Ewentualne modyfikacje w realizacjach zostały wprowadzone na podstawie kart zmian podpisywanych przez wydziały merytoryczne z wnioskodawcami poszczególnych projektów.

Lp.	Edycja IL	Nazwa zadania	Lokalizacja	Kwota	Powód niezrealizowania	Czy planuje się realizację
1	2016	Budowa studni głębinowej na obiekcie piłkarskim przy ul. Lourdyjskiej	ul. Lourdyjska	17.000,00 zł	Unieważniono dwa przetargi na wybór wykonawcy robót wraz z opracowaniem dokumentacji z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przetargowej kilkakrotnie przekraczała środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym Wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania w roku 2016	Tak, zrealizowano w 2017 r.
2	2017	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czystej w Częstochowie	ul. Czysta	34.414,00 zł	W związku z niewyłonieniem wykonawcy robót w wyniku dwóch przeprowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa postępowań przetargowych odstąpiono od realizacji zadania. Kwoty poprzetargowe znacznie przekraczały wysokość środków finansowych jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.	Tak, zadanie będzie zrealizowane w 2018 r. w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych
3	2017	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Festynowa w Częstochowie	ul. Festynowa	37.500,00 zł	W związku z niewyłonieniem wykonawcy robót w wyniku dwóch przeprowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa postępowań przetargowych odstąpiono od realizacji zadania. Kwoty poprzetargowe znacznie przekraczały wysokość środków finansowych jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.	Tak, zadanie będzie zrealizowane w 2018 r. w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych