

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
Miejskie Przedszkole Nr 3 "Bajkowa Kraina"	F.Focha 55, Częstochowa					2k	tak	651	gazowa,wodna, kanalizacyjna, elektryczna	gruntowny remont 3 sal zajęć dla dzieci, remont pomieszczeń biurowych, częściowy remont łazienek, pralni i magazynu w piwnicy	2 hydranty, 6 gaśnic	Pomieszczenie wynajmowane w budynku wielomieszkalniowym
Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy	Witkiewicza 4	1959r	piwnice - blokki betonowe, ściany nadziemne - cegła budowlana pustaki	konstrukcja betonowa	stropopapa + papa termozgrzewalna sbs	2	tak	498m2	gazowa, elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o., odgromowa, telefoniczna	termomodernizacja, wymiana instalacji c.o.	hydranty- 2 szt. gaśnice - 6 szt. Brak wyposażenia w automatyczną sygnalizację pożaru i system tryskaczy	
Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego	42-200 Częstochowa ul. Górská 8/10	1982	ściany nośne budynku z cegły pełnej, dśiałowe z cegły dziurawki	betonowa - płyta korytkowa	papa	2	tak	908,31	wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, odgromowa, alarmowa	remont 2 zmywalni wydawałni na parterze i piętrze, wymiana drzwi dosal zabaw, remont korytarza na piętrze, wymiana posadzi na korytarzu, malowanie sal zabaw dla dzieci na parterze, malowanie kuchni, remont szatni dla personelu, remont pralni, termomodernizacja budynku, wymian drzwi wejściowych, ocieplenie dachu i nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, izolacja fundamentów, wymiana chodników i dróg dojazdowych, wymiana głównego wyłącznika prądu i tablic na nowe Eby	gaśnice 5 szt, koc gaśniczy - 2 szt, hydrant - 2 szt NIE MA; wyposażenia w automatyczną sygnalizację pożaru, systemy tryskaczy	
Miejskie Przedszkole nr 6	ul. Sosnowa 22/28 42-216 Częstochowa	1972	Konstrukcje zewnętrzne z cegły kratówki klasy "75" wewnętrzne z cegły pełnej klasy "75" fundamentowe z cegły pełnej pełnej działowe z cegły dziurawki	Stropodach: na konstrukcji stropu DZ-5	Jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulją asfaltową i ułożeniem na suchow papy perforowanej	2	TAK (1/2 BUDYNKU)	794	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA; INSTALACJA C.O.; INSTALACJA ELEKTRYCZNA, INSTALACJA TELEFONICZNA;INSTALACJA GAZOWA; INSTALACJA ODGROMOWA	Wymiana instalacji elektrycznej; termomodernizacja budynku; wymiana podłóg w całym przedszkolu; wymiana windy towarowej.	4 GAŚNICE PPOŻ 2 HYDRANTY P PPOŻ	
Miejskie Przedszkole nr 7	ul. Mireckiego 25a	1983	ściany- mała płyta z elementów prefabrykowanych drewna i tworzyw sztucznych C-40	stropodach	papa	nadzienna-1 podzienna-1	tak	969,71	elektryczna wewnętrzna, wodno kanalizacyjna, grzewcza c.o. oraz węgiel cieplny, wentylacji grawitacyjnej,odgromowa, telefoniczna	wymiana okien, adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla dzieci	gaśnice 10szt. hydrant 4 szt	Oddział Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ul. Mireckiego 26a mieszczą się w bloku mieszkalnym SM Hutnik
Miejskie Przedszkole nr 8	Aleja Wojska Polskiego 73	1981	mury zewnętrzne z cegły palonej i blocków gazobetonowych ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej	z płyt prefabrykowanych korytkowych otwartych, przykrytych	papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	2	częściowo	833,48 m2	elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, węzeł CO, odgromowa	remont pokrycia dachowego -2015 r., remont parkietów w 5 salach i szatni; 2014, 2016 r. i 2017 r.	7 gaśnic, 2 hydranty	
Miejskie Przedszkole nr 9	42-2020 Częstochowa ul.Sabinowska 81/83	1973	murowana z cegły	wentylowany na azurowych murkach	papa	2	TAK	911,75 m2	elektryczna	malowanie 2 sal dla dzieci, wymiana wykładziny w szatni dla dzieci	7 gaśnic, 2 hydranty	
Miejskie Przedszkole nr 10	42-280 Częstochowa, ul. Konwaliowa 105	1910	kamień i cega	drewniana	papa	1	częściowe	130.61	elektryczna, wodno-kanalizacyjna,ogrzewanie piecowe	2014 naprawa i przebudowa pieców kaflowych, 2016 przebudowa kominów, 2018 remont pieców kaflowych	2 gaśnice	
Miejskie Przedszkole nr 11	Częstochowa ul. Kurpińskiego -Ponurego 6	1972	murowana z cegły kratówki	stropodach na ażurowych rurkach z cegły	papa	2	tak	825m2	elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, co, odromowa	wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w jednej grupie, bieżące naprawy i konserwacje, naprawa ogrodzenia, malowanie sal szatni i zmywalni oraz kuchni, remont podłóg parkietowych w dwóch salach, kapitalny remont sufitu z wymianą instalacji elektrycznej w jednej sali	gaśnice 6, hyranty 2	
Miejskie Przedszkole nr 12	Broniewskiego 18 Częstochowa	1969r	cegła, żelbeton	stropodach, termozgrzewalna	papa	1k	częściowe	554,20m2	wodna, gazowa, elektryczna	wymiana pompy CO, remont parkietów	hydranty 2szt., gaśnice 4szt., koca gaśnicze 4szt.	
Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika	Częstochowa ul. Gwiedźna 2	1962	cegła	stropodach żelbetowy	papa	1k	TAK	685 m2	elektr.,gaz, wodno-kan	część remont dachu 12	4 gaśn., 1 hydr.	
Miejskie Przedszkole 14	Baczyńskiego 11	1981	kostka gazobetonowa	stropodach	korytkowe układane na ścianach ażurowych	2	tak	908,38	śieć elektryczna, gazowa, wodno - kanalizacyjna i grzewcza	WC parter	gaśnice 7x, hydranty 2x, oświetlenie ewakuacyjne	
Miejskie Przedszkole nr 15 im Jana Pawła II	42-224 Częstochowa ul. Michałowskiego 32	1986r.	w technologii uprzemysłowionej elementy wielkoblokowe prefabrykowane – płyta żerafińska	strop żelbetowy	papa termozgrzewalna	2	tak	1882,14	odgromowa, elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna,centralnego ogrzewania , centralnej ciepłej wody,gazowa, wentylacji grawitacyjnej	fazienki gr III,gr VI,gr IV,w szatni personelu, łazienka i oświetlenie gr I, oświetlenie gr IV, instalacja C.O.	gaśnice 7 szt. Hydranty 8 szt	
Miejskie Przedszkole nr 16	Starzyńskiego 9	1988	ściany wew. Z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapniowej	z płyt prefabrykow otwartych	2- krotna warstwa papy na lepiku asfaltowym	2	TAK	1438,5 m/2	odgromowa , elektro energetyz gazowa, wentylacyjna, wod - kan , telefoniczna, sieć komputer i CO	brak	9 gaśnic , 2 hydranty, czujnik gazu, czujniki dymu, brak systemu tryskaczy	
Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków	Czę-wa, ul. Kozia18	1958	murowana, cegła, kamień	konstrukcja żelbetonowa	papa termozgrzewalna	2	tak	1002 m2	hydranty, instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia awaryjnego, system oddymiania wraz z instalacją elektryczną	instalacja oddymiania klatki schodowej zachodniej, oświetlenie awaryjne, termomodernizacja budynku	hydranty, instalacja odgromowa, 7 szt gaśnic, instalacja oddymiania klatki schodowej zachodniej, oświetlenie awaryjne	
Miejskie Przedszkole nr 18	42-202 Częstochowa ul. Kruszwicka 2/4	1906/1965	cegłano/ kamienne	drewniana	papa	1	NIE	169	elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa	remont parkietu w Sali starszaków, malowanie ścian, remont generalny łazienki przy Sali z wymianą instalacji	2 gaśnice ABC, 1 gaśnica ABF, 1 hydrant	
Miejskie Przedszkole nr 19	ul. Szkolna 1	1987	ściany murowane z cegły pełnej i pustaka ceramicznego	stropodach wykonany z żelbetowych płyt kanałowych	papa	2	nie	429,1	instalacja elektryczna gazowa,wodno-kanalizacyjna, odgromowa	brak	3 szt. gaśnica proszkowa,1 szt gaśnica śniegowa,3 hydranty, koc gaśniczy	
Miejskie Przedszkole nr 20	42-216 Częstochowa ul. Wierzbowa 20	1990	BETON	STROPODACH	TERMOZGRZEW	2	TAK	1115	WODOCIĄGOWA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, ODGROMOWA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	GAŚNICE-8 HYDRANTY-2	
Miejskie Przedszkole nr 21	42-200 Częstochowa, ul. Przemysłowa 6	1925	kamień wapienny	deski	papa	2	tak/częściowe	443,93	elektryczna, wodociągowa, co	2019	gaśnice 4	
Miejskie Przedszkole nr 23 im. "Jasia i Małgosi"	ul. Szymanowskiego 3A; 42-217 Częstochowa	1954				Przedszkole znajduje się w budynku mieszkalnym ZGM. Zajmuje 2 kondygnacie	TAK	520,44		renowacja parkietu w 3 pomieszczeniach, pomalowanie ścian w salach zajęć i łazienkach	3 gaśnice, 2 hydranty	
Miejskie Przedszkole nr 25 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka"	u. Wittiga 1	1948	cegła	drewniana	papa	1	Nie	319,38	prąd,gaz	Dach 2013	4 gaśnice	
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Halababy	Dunikowskiego 10 Częstochowa	1955	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	2	nie dotyczy	581,89		nie dotyczy	4 gaśnice 2 hydranty	Budynek TBS
Miejskie Przedszkole nr 27	ul. Krasifńskiego 1; 42-217 Częstochowa	1980	skielet drewniany, płyty pilśniowe, stępkła wodoodporna, docieplona	pyta dachu to sklejka wodoodporna	papa termozgrzewalna	1	częściowe	841 m2	1. wod-kan.; 2. elektryczna; 3. odgromowa	wymiana 55 punktów na oświetlenie ledowe; malowanie 3 sal dydaktycznych	gaśnice proszkowe: 6 szt.x2 kg; 3 szt. x4kg; hydranty wodne - 4 szt.	

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
Miejskie Przedszkole nr 29	Miejskie Przedszkole nr 29 ul. Osada Myłńska 1, 42-280 Częstochowa	1977	szkieletowa drewniana	stropodach	papa dachowa	parter	NIE	844 m2	elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., odgromowa, telefoniczna	wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej, częściowa wymiana instalacji, modernizacja wraz z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przedszkolnych; remont podłóg w czterech salach przedszkolnych (uzupełnianie ubytków, cyklinowanie, malowanie); malowanie sali gimnastycznej, korytarzy, holu, czterech sal przedszkolnych wraz z przyległymi korytarzami, pomieszczeniami gospodarczymi i toaletami; remont urządzeń sanitarnych w toaletach czterech grup przedszkolnych	9 gaśnic, 2 hydranty	budynek
	Miejskie Przedszkole nr 29 ul. Osada Myłńska 1, 42-280 Częstochowa	1998	murowana	stropodach	papa dachowa	parter	NIE	19,6 m2	elektryczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, technologiczna kotłowni	wymiana wkładu spalania w kotłach grzewczych	1 gaśnica	kotłownia
Miejskie Przedszkole nr 30	Czajkowskiego 3	1950	cegły	beton	papa	2	TAK	554 m²	elektryczna, gazowa, oc	remont tarasu	5 gaśnic	
Miejskie Przedszkole nr 31	42-215 Częstochowa ul Ludowa 95a	1957	murowane	wieżdża dachowa	papa	1	tak	513	elektryczna, gazowa, co	2009 adaptacja pietra budynku 2015 wymiana pieca c.o	hydranty zewnętrzne	budynek wynajmowany od OSP
Miejskie Przedszkole nr 32	Cz-wa ul.Św.Rocha247	1914	murowane z kamienia	drewniana	blacha	1	Częściowe-kotłownia	179	wodna,kanalizacyjna ,elektryczna	okien,malowaniekuchni korytarzyka i łazienek,polozenie	2 gaśnice	
	Cz-wa ul.Św.Rocha247	1956	murowane z kamienia	drewniana	papa	1			elektryczna		1 gaśnica	
Miejskie Przedszkole nr 33	ul. Przerwy-Tetmajera 8, 42-207 Częstochowa	1957				Przedszkole zajmuje parter i piętro w jednej z klatek schodowych	TAK	474 m2		Remont holu, w tym parkietu, remont klatki schodowej. Usunięcie skutków zalania na klatce schodowej.	4 gaśnice, 2 hydranty	Miejskie Przedszkole nr 33 – Przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym – najem od ZGM „TBS” Sp. z o. o.
Miejskie Przedszkole nr 34	ul. Kwiatkowskiego 6 42-218 Częstochowa											przedszkole zajmuje lokal spółdzielczy czynszowy na parterze wieżowca
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia	42- 202 Częstochowa, ul. 1 Maja 5	1977	ściany nośne z cegły budowlanej	plyty betonowe	papa	nadziemna-2 podziemna-1	tak	625,47 m2	elektroenergetyczna, telefoniczna, gazowa, odgromowa, wentylacyjno-grawitacyjna, sieć komputerowa, centralne ogrzewanie(własna kotłownia na paliwo gazowe), instalacja sygnalizacyjno- odcinająca	rytowej zachodniej, remont podłogi w grupie III(pięciopłatki	gaśnice-5szt., szafka hydrantowa- 2 szt. Przedszkole nie jest wyposażone w automatyczną sygnalizację pożaru	
Miejskie Przedszkole nr 36	42-224 Częstochowa, ul. Kukuczki 4	1992	ściany nośne budynku prefabrykowane systemem cegły żerańskiej, działowe z cegły dziurawki i gazobetonu	konstrukcja dachu betonowa- płyty korkowe	papa termozgrzewalna	2	TAK	1438,50 m2	instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja co, instalacja gazowa, telefoniczna, instalacja odgromowa	2016 rok- remont schodów od strony placu zabaw, wymiana chodnika oraz obudowa naświetli piwnic 2018 rok- remont sanitariatów przy salach zajęć oraz przy gabinecie dyrektora	gaśnica planowa- 1 sztuka, gaśnica proszkowa- 7 sztuk, hydranty- 2 sztuki	
Miejskie Przedszkole nr 37	Sportowa 85	1992	cegła żerańska	żelbeton	papa termozg.	2	tak	1913 m2	elektryczna,odgromowa, gazowa, wod-kan	remont 2 łazienek, wymiana drzwi wejściowych, remont kuchni	10 szt. hydrant	
Miejskie Przedszkole nr 38	42- 200 Częstochowa ul Okulickiego 65	1992	piwnice - bloclki betonowe, ściany nadziemia - płyty prefabrykowane w systemie S.E.S	kostrukcja stalowa	blacha trapezowa	2	tak	1209,3	instalacja: gazowa,wod.-kan., elektryczna	2014 -renowacja parkietów w 3 salach przedszkolnych, malowanie 3 sal, wymiana osłon na kaloryfery w 3 salach, 2016-zakup urządzeń sanitarnych do łazienk dziecięcych w 2 salach przedszkolnych, częściowa naprawa połaci dachowej, 2018- malowanie 2 sal, wymiana drzwi w 1 sali, naprawa bramy wjazdowej, 2019- malowanie 1 sali, korytarzy i magazynów, remont szatni pracowników	gaśnic 7, hydrantów 4	
Miejskie Przedszkole nr 41	Częstochowa ul. Powstańców 9/11	1974	plyta	stropodach	papa termozgrzewacza	2	tak	902	elektryczna,ogromowa	Remont: 2 łazienek,tarasu,wjazdu parkingu ,chodnika(kostka brukowa)wymiana instalacji grzewczej w całym budynku, 2018 r. – zewnętrzna termomodernizacja budynku 2017	6 gaśnic i 2 hydranty	
Miejskie Przedszkole nr 42	Częstochowa ul PCK 16	1979	gazobet, ocieplony	stopodach	papa	2	tak	789,16	wodn-kan, elektryczna, odgromowa	2016r. - remont łazienki ; 2017r. - cyklinowanie podłogi; 2018r. - remont podłogi przy sali zabaw; 2019 r. - remont łazienki	wyłącznik ppoż, 2 hydranty, 4 gaśnice,	
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43	Częstochowa ul. Czecha 17	1979	NAZIEMNA-CEGLA DZIURAWKA	STROPODACH	PAPA TERMOZGRZEWALNA	2	TAK	826,74	ELEKTRYCZNA, GAZOWA	KUCHNIA, ŁAZIENKA, GABINET DYREKTORA, ŁAZIENKA DZIECI GR.II	GAŚNICE 4 SZT., KOC GAŚNICZY 2 SZT, HYDRANTY 2 SZT.	
Miejskie Przedszkole nr 44	ul. Gilowa 23, Częstochowa	1950	murowane	stropodach	papa termozgrzewalna, płyty włókno-cementowe	1	nie	340,55	wod-kan, CO, gaz	rozbudowa i generalny remont	4 gaśnice, sygnalizacja p.poż	
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobyców Przetworzy	ul. Księgycowa 6; 42-202 Częstochowa	1962	cegła	plyty żelbetowe	papa	1	tak (częściowo pod salą gimnastyczną)	3353	instalacja elektryczna, wodociągowa, gazowa, co, internetowa	2015 r. budowa boiska szkolnego i wykonanie placu zabaw na boisku szkolnym 2016 r. budowa bieżni i tarasu, remont toalet uczniowskich, przebudowa przyłączy elektroenergetycznego z wymianą tablicy bezpiecznikowej 2017 remont s. 4 w ramach budżetu obywatelskiego (malowanie ścian, zabudowa kaloryferów, zakup mebli, stolików i krzeseł, nowa wykładzina podłogowa) 2018 remont świetlicy (malowanie ścian, zakup mebli), remont s. 5 (malowanie ścian, zabudowa kaloryferów, wymiana umywalk, założenie przepływowych podgrzewaczy wody), remont s. 29a ( malowanie ścian, położenie nowej wykładziny) 2019 Wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie. Budynek szkolny po trakcie termomodernizacji.	15 gaśnic, 5 hydrantów	
Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego	ul. Baczyńskiego 2a 42-224 Częstochowa	1980	plyta żelbetowa	stropodach	papa	3	TAK	8648,64	wodno - kanalizacyjna, elektryczna, C.O, gazowa	2014 naprawa dachu przy wyjściu na boisko szkolne z holu głównego; naprawa dachu przy kuchni; wymiana wjazdu dachowego w seg. C; montaż 7 słupów oświetleniowych; wymiana tablicy rozdzielczej, naprawa dachu seg. B.	Gaśnice - 41, hydranty - 14, brak automatycznej sygnalizacji pożaru;	budynek szkoły
	ul. Baczyńskiego 2a 42-224 Częstochowa	1987	ściany główne - blusarka aluminiowa, szyby; dolne partie	konstrukcja stalowa; stropodach	papa	1	TAK	1419	wodno - kanalizacyjna, elektryczna, C.O.	remont generalny - 2018/2019	Gaśnice - 6, hydranty - 1, brak automatycznej sygnalizacji pożaru;	budynek pływalni
	ul.Zamenhofa23	1957 r.	cegła	stropo-dach	papa	III	tak	2 744 m2	instakcja elektryczna, gazowa, odgromowa, wodnokanalizacyjna, wymiennikownia CO	montaż bojlera ds potrzeb kuchni 2019, remont łazienek 2017, remont inst.elektrycznej kuchnia 2018, remont sal lekcyjnych, świetlicy 2018, remont sal lekcyjnych 2019	GP-4xABCX6004 -12 szt. 6 hydrantów	budynek szkoły

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
Szkoła Podstawowa nr 7	ul.Zamenhofa23	2014 r.	pustaki ceramiczne szczelinalowe,ściany nośne i osłowne blocki betonowe,ściany działowe cegła dziurawka i blocki gazobetonowych	dzwigar z drewna klejonego,blacha trapezowa,paraizolacja z folii PE, wełna mineralna twarda 20 cm,części hali zaplecze-strop gęstożebrowy, płyty korytowe, styropian jednokrotnie laminowany papa, ścianki ażurowe z cegły dziurawki, strpodach	część hali -papa termozgrzewalna i podkładowa,część zaplecza papa termozgrzewalna nawierzchniowa i wierzchniowego krycia z posypką	1	NIE	1 394,5 m2	instalacja elektryczna, odgromowa, wodnokanalizacyjna, CO		3 gaśnice, 2 hydranty	budynek hali sportowej
SP NR 8 IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ	42-200 Częstochowa, ul. Szczytowa 28/30	1939	z cegły w zaprawie cementowo- wapiennej, ocieplone styropianem 10,11,12 cm	płyty dachowe żelbetowe nas żębrach z żelbetu	papa termozgrzewalna i wełna mineralna granulowania 40	3	tak	2418,3	Instalacja ciepła i wodociągowa	rozbudowa systemu monitoringu w szkole w 2014, wymiana drzwi zewnętrznych do szatni oraz 2 drzwi wewnętrznych do malej sali gimnastycznej, wymiana drzwi do s. 20, 20a, 3,4,5,6,7,7a w 2014, wymiana drzwi do sali 9,10,11,12,13 w roku 2015, budowa sieci hydraulicznej w 2015 r., nowa podłoga panełowa w auli w roku 2015,docieplenie stropodachów, stropu nad strychem, ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej oraz 5 okien, wymiana instalacji co wraz z grzejnikami , wymiana instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych i oświetlenia w 2018 r., malowanie korytarza przed aulą, muzeum,biblioteki,sal lekcyjnych w 2019 r.	gaśnice - 13, hydranty - 3, niewyposazone w automatyczną sygnalizację pożaru oraz systemy tryskaczy	budynek stary
	42-200 Częstochowa, ul. Szczytowa 28/30 - nowy budynek	1992	ściany fundamentowe z cegły pełnej grubości 38 cm, ściany zewnętrzne niski parter do poziomu stropu wysokiego murowane jako warstwowe o grubości 42 cm, ściany wyższych kondygnacji elementów prefabrykowanych ściany wewnętrzne konstrukcyjne z elementów prefabrykowanych kanałowych o grubości 24 cm, ocieplone styropianem 10,11,12 cm	stropy wykonane z płyt kanałowych prefabrykowane o grubości 24 cm	papa termozgrzewalna i wełna mineralna granulowania 40	5	nie	15668	Instalacja ciepła i wodociągowa	remont szatni dla klas młodszych w 2014, wymiana oświetlenia awaryjnego w holu w 2014, docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych,wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji co wraz z grzejnikami, wymiana instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych i oświetlenia w 2018 , malowanie klatki schodowej, malowanie sali konferencyjnej, malowanie łazienek, malowanie sallekcyjnych nr 23,30,31,36	gaśnice - 17, hydranty-5 niewyposazone w automatyczną sygnalizację pożaru oraz systemy tryskaczy	budynek nowy
	42-200 Częstochowa, ul. Szczytowa 28/30 - segment sportowo - żywieniowy	1995	ściany zewnętrzne z cegły o grubości 25 cm z pustaka ceramicznego "max" grubości 29 cm, ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej 25 cm i 38 cm, ściana podłóżna przy sali gimnastycznej stępiona rdzeniami żelbetonowymi o przekroju 35x38 cm , ocieplone styropianem 10,11,12 cm	stropy nad częścią żywieniową i zaplecza - tył akermiana grubości 24 cm, stropodach wykonany z płyt korytowych oparty na ściankach ażurowych, konstrukcja nośna nad salą gimnastyczną z wiązarów kratownicowych, stalowych o rozpiętości 15,00 m	papa termozgrzewalna i wełna mineralna granulowania 40	3	nie	1353	Instalacja ciepła, wodociągowa i gazowa	naprawa poszycia dachowego i uzupełnienie obróbek blacharskich nad dużą salą gimnastyczną w 2014 , remont posadzki w łazience przy dużej sali gimnastycznej w roku 2015 , docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji co wraz z grzejnikami, wymiana instalacji elektrycznej, gniazd wtykowych i oświetlenia w 2018 r., malowania jadalni i kuchni w 2019 r.	gaśnice -9, hydranty - 3 niewyposazone w automatyczną sygnalizację pożaru oraz systemy tryskaczy	segment - sportowo-żywieniowy
SP NR 9	42-217 Częstochowa ul. Sobieskiego 15	1918	cegła	belki drewniane/belki żelbetowe	papa	4	TAK	5945,77 m2	elektryczna , gazowa , co , wodna		hydranty - 21 szt gaśnice - 40 szt	brak sygnalizacji pożaru , brak tryskaczy
SP NR 11 IM. MARIJ DĄBROWSKIEJ	Ul. Festynowa 24 Częstochowa	1922	murowana	stropodach	blacha,papa termozgrzewalna	2	nie	1037,51	elektryczna,wod-kan,grzewcza	remont dachu,remont ciągu komunikacyjnego	6 gaśnic, 3 hydranty	
		1965	murowana	stropodach	papa zwykła	1	nie	126	elektryczna,wod-kan,grzewcza	remont dachu	1 gaśnica	
		1965	murowana	stropodach	blacha,papa termozgrzewalna	2	nie	1238,13	elektryczna,wod-kan,grzewcza	wymiana drzwi w kuchni szkolnej remont podłóg w salach lekcyjnych	8 gaśnic, 3 hydranty	
SP NR 12 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	ul. Warszawska 31; Częstochowa	1960	cegła	płyty betonowe	papa	5	tak	2970 m2	elektryczna, odgromowa,antyłamaniowa, telefoniczna, kanalizacyjna, wodociągowa, grzewcza, wentylacyjna, hydrantowa	2017 - remont świetlicy - stołówki 2018 - remont dachu i klatek schodowych	ilość gaśnic - 7 ilość hydrantów - 12	
SP NR 13 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	ul. Wręcicka 111/115 42-200 Częstochowa	1962	betonowe - murowane	żelbetonowa	papa - asfaltowa	2	TAK	4 002,93	elektryczna, gazowa,wodno- kanalizacyjna	brak	19 gaśnic, 3 hydranty	
SP NR 14 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 62	1925	cegła		papa termoizolacyjna	4	nie	1787,52	co, wod-kan, elektr, gaz.	Wymiana podłóg w trzech salach lekcyjnych	5 hydrantów, 13 gaśnic, automatyczna sygnalizacja pożaru i oddymania	
	42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 62	1925	cegła		blacha	3	tak	285,88	co, wod-kan, elektr.		3 gaśnice	
Szkoła Podstawowa nr 15	ul. Wiraziowa 8, 42-202 Częstochowa	1963	ściany zewnętrzne wykonane z pustaków żużlobetonowych, ściany wewnętrzne, szczególnie z kominami jak i ściany działowe wykonane z cegły pełnej	dach z elementów betonowych prefabrykatów pokryty papą termozgrzewalną	papa	3	TAK	2386	Instalacja hydrauliczna, instalacja elektryczna, instalacja c.o.	2019-malowanie świetlicy szkolnej, kuchni, całkowity remont sali gimnastycznej z wymianą min. podłogi, kaloryferów, sprzętu na sali gimnastycznej-ławeczki, drabinki, kosze do koszykówki,siatki do siatkówki, siatki zabezpieczające okna, wymiana drzwi w sali gimnastycznej, wymiana zabezpieczeń kaloryferów , wykonanie instalacji elektrycznej z wymianą źródeł światła oraz gniazd elektrycznych, remont wejścia do szkoły od strony boiska szkolnego z wymianą drzwi wewnętrznych, wykonanie izolacji fundamentu szkoły od strony wschodniej i północnej. 2018-plac zabaw z nawierzchnia, remont wejścia głównego -malowanie gipsowanie, uzupełnienie marmolitu, remont sali lekcyjnej na parterze-2017 -remont korytarz - pigro (malowanie gipsowanie oraz marmolit), wymiana podłogi w sali lekcyjnej, wymiana skrzynek elektrycznych, 2016- remont korytarz - parter (malowanie gipsowanie oraz marmolit), wmiiana oświetlenia w szkole, malowanie sal lekcyjnych, wymiana ogrodzenia, kostka brukowa parking, obudowa smietnika, przyłazce, ogrodzenie placu zabaw, 2015-malowanie 2 sal lekcyjnych,	tak, brak tryskaczy, brak automatycznej sygnalizacji pożaru ilość gaśnic - 9 szt, ilość hydrantów - 3 szt.	
SP NR 16 Budynek Szkolny	Szkoła Podstawowa nr 16 42-202 Częstochowa, ul. Ułańska 5/7	1959	murowana	stropodach wentylowany i nad salą gimnastyczną stropodach pełny	styropapa i papa	3	Tak	3199,9	elektryczna, c.o., wodno- kanalizacyjna, alarmowa, internetowa		15 szt. gaśnic, 3-hydranty	
SP NR 16 Budynek gospodarczy	Szkoła Podstawowa nr 16 42-202 Częstochowa, ul. Ułańska 5/7	brak daty	murowana	drewniana	drewniana	1	Nie	107,29	elektryczna			

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia poż	Uwagi
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie - budynek główny	Aleja Wojska Polskiego 130 , 42-207 Częstochow	1925	nie żebetonowe pokryte lastrico, fund	drewniana	pokryty papą	3 kondygnacje	nie	1401	elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna	ogólny remont pomieszczeń świetlicy 2018- remont k	7 gaśnic	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie – drugi budynek (mały)	Aleja Wojska Polskiego 130 , 42-207 Częstochow	1925	tytkowane dwustronnie, wewnątrz	drewniana	pokryty blachą trapezową	z poddaszem nieuży	nie	114,32	elektryczna, wodociągowa,	2015 – remont dachu	2 gaśnice	
Szkoła Podstawowa nr 19	ul. Orła 4/8 42-202 Częstochowa	1959	żelbetowe	plyty żelbetowe	papa	3	TAK	2716,6	INSTALACJA ELEKTRYCZNA , INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA CO	MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 2015, MALOWANIE SEKRETARIATU I GAB. DYREKTORA -2016, ROZBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ 2016, REMONT ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO CO. -2016 WYMIANA DRZWI ŁAZIENKOWYCH 2016, REMONT ŚWIETLICY SZKOLNEJ - 2017, TERMOMODERNIZACJA I REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ 2017,	GAŚNIC 14 HYDRANTÓW 4	
SP NR 21 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	42-202 Częstochowa ul.Sabinowska 7/9	1933	z cegły na zaprawie wapiennej, nadbudowa z gazobetonu na słabej zaprawie cementowo-wapiennej	konstrukcja drewniana, oparty na strzpie strychowym za pomocą podwalin	papa	4	częściowo	1589 m2	elektryczna, wodociągowa, gazowa	dostosowanie budynku do wymogów p.poż	15 gaśnic, 5 hydrantów, wyposażenie w automatyczną sygnalizację pożaru	Budynek szkoły
		2012	fundamentowe wykonane z bloków betonowych, ściany zewnętrzne z bloków betonu komórkowego i gazobetonowych, słupy żelbetowe	o konstrukcji drewnianej z drzewa klejonego warstwowo, zasadniczymi elementami nośnymi są dźwigary z drewna klejonego warstwowo	hydroizolacja z folii PVC, wełna mineralna, płyty dachowe DACHROCK MAX, folia paroizolacyjna, blacha trapezowa	2	NIE	1561,3 m2	elektryczna, wodociągowa, gazowa, wentylacyjna	dostosowanie budynku do wymogów p.poż	4 gaśnice, 5 hydrantów, wyposażenie w automatyczną sygnalizację pożaru	Budynek sali gimnastycznej z zapleczem technicznym i łącznikiem
		1970	z cegły	konstrukcja drewniana	papa	1	NIE	79,7 m2	elektryczna		brak	Budynek gospodarczy
SP NR 22 IM. GABRIELA NARUTOWICZA	ul. Zabia 1 Częstochowa	1929	murowane	drewniana	papa	3	NIE	2064,37 m2	elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna,centralne ogrzewanie	TAK	9 gaśnic, 6 hydrantów, czujnik dymu	
SP NR 24 IM. JANA MARCINA SZANCERA	ul. Hubermiana 7 Częstochowa	1960	Ściany fundamentowe i piwnice z betonu, ściany nadziemne z cegły ceramicznej pełnej, ściany działowe z cegły dziurawki.	Dach z belek prefabrykowanych DMS.	Dach kryty papą, nad salą gimnastyczną dach żebrowy.	2 + piwnice użytkowe	tak	3 710,80	Instalacja elektryczna i gazowa.	2015 r. remont łazienek szkolnych (2) 2016- kapitalny remont świetlicy, wymiana podłogi, okien, drzwi, tynkowanie, malowanie ścian 2017r- remont małej sali gimnastycznej; malowanie ścian, montaż sprzętu sportowego, wymiana drzwi wejściowych, 2017 r - kapitalny remont dużej sali gimnastycznej z wymianą okien, malowaniem i gipsowaniem ścian, wymiana podłogi, która pokryta została specjalną wykładziną przeznaczoną na sale sportowe, montaż elektronicznej tablicy wyników,wymiana sprzętu sportowego(odrabrinki), 2017- kapitalny remont szatni przy sali dużej gimnastycznej z wymianą okienną, wymianą drzwi, malowanie, tynkowanie ścian, wymiana drzwi wejściowych, 2017 – kapitalny remont łazienek przy sali gimnastycznej z położenie glazury , malowanie, tynkowanie, wymiana drzwi, 2017 r. kapitalny remont kuchni, wymiana kanalizacji, położenie glazury,wymiana drzwi wejściowych, 2018 - malowanie korytarza szkolnego na parterze , 2018- malowanie budowa szkolnego na piętrze budynku	gaśnice-18 szt. hydranty -4	
SP NR 25 IM. STANISŁAWA STASZICA	ul. Rędzinińska 23, 42-209 Częstochowa	1925	kamień	drewniana	gont papowy	2	TAK	597,80 m2	elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna	wymiana okien, remont świetlicy, wymiana pieca co, remont instalacji wewnętrznej co	5 gaśnic	
SP NR 26 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	Rakowska 42, 42-208 Częstochowa	1960	cegła	wiągła dachowa	papa i blacha	3	TAK	3383 m2	CO, wod-kan, elektryczna, Wi-Fi	termomodernizacja 2008 - okna, dach, elewacja, co.	16 gaśnic, 6 hydrantów, bez automatyki i tryskaczy	
Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie budynek szkoły	42-202 Częstochowa ul. Rozdolna 5	1990	cegła pełna,cegła dziurawka	drewniana	gont bitumiczny	2	TAK częściowe	1858,52 m²	elektryczna,gazowa,centralnego ogrzewania,wodociągowa,kanalizacyjna,monitoringu,alarmu,sieci internetowe	remont łazienek 2015r.,wymiana podłóg w sali nr 21 i świetlicia szkolna nr 26 w 2016r.,wymiana podłogi i malowanie Sali nr 1 w 2017r.,wymiana dachu 2018r.	8 gaśnic ,4 hydranty	budynek szkoły jest połączony łącznikiem z budynkiem Sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie budynek sali gimnastycznej	42-202 Częstochowa ul. Rozdolna 5	2004	cegła wzmocniona żelbetonowymi rdzeniami	stropodach pełny o konstrukcji dwóch warstw lukowej blachy	stropodach pełny o konstrukcji dwóch warstw blachy lukowej	1	NIE	538 m²	elektryczna,gazowa,centralnego ogrzewania,wodociągowa,kanalizacyjna,monitoringu,alarmu,sieci internetowe	wymiana oświetlenia	5gaśnic 1 hydrant	budynek szkoły jest połączony łącznikiem z budynkiem Sali gimnastycznej
SP NR 29 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI budynek nr 1	ul. Św. Rocha 221 Częstochowa	1959 (przebudowa 1999)	ściany nadziemne (nośne) wykonane są z kamienia oraz cegły pełnej na zaprawie	drewno impregnowane, stropy żelbetonowe	papa bitumiczna	3 (częściowe podpiwniczenie, parter, pierwsze piętro)	częściowe podpiwniczenie (brak pomieszczeń użytkowych ze względu na zbyt małe wysokości	883,2 m2	odgromowa, elektryczna, CO, wodno-kanalizacyjna, gazowa	2016- wymiana 2 okien w sali komputerowej, malowanie większości pomieszczeń, 2018 - remont kompleksowy 2 łazienek, malowanie świetlicy-jadalni, położenie wykładziny i malowanie -sali nr 4 i sali 11, 2018-wymiana 3 okien w kuchni.2019 wymiana okien boksy szatniowe 6 szt,pokoju WF -Zszt,Forum 3 szt,korytarz 1 piętro -5 szt.	8 gaśnic, 2 hydranty	budynki połączone łącznikiem, ściany wykonane z cegły kratówki, ocieplany od zewnątrz styroplanem. Dach dwuspadowy. Pokrycie dachu dachówką bitumiczną, papą termozgrzewalną.
SP NR 29 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI budynek nr 2	ul. Św. Rocha 221 Częstochowa	1999	jednowarstwowa z cegły kratówki ocieplany od zewnątrz styroplanem	drewniany, dachówka bitumiczna, cterospadkowy	dachówka bitumiczna, papa termozgrzewalna	3	nie	2643,4 m2	odgromowa, elektryczna, CO, wodno-kanalizacyjna, gazowa	2015-wymiana 30 okien w salach lekcyjnych, 2016 - cyklinowanie i malowanie parkietu w 2 salach lekcyjnych, wymiana 1 okna, wymiana 10 świetlików w sali komputerowej, malowanie ścian bloku kuchennego- 2018r: wymiana okien 12szt. w s. 21,18,19, 2019- malowanie ścian, cyklinowanie i malowanie parkietu w s. 18, malowanie ścian w pok. 14, 15.	9 gaśnic, 6 hydrantów	
SP NR 29 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI sala gimnastyczna	ul. Św. Rocha 221 Częstochowa	1999	słupowa, stalowa z murowanymi ścianami samoniosnymi	wiązary stalowe z pomocniczą drewnianą konstrukcją cterospadkową	dachówka bitumiczna, papa termozgrzewalna	1	nie	535,7 m2	odgromowa, elektryczna, CO, wodno-kanalizacyjna, gazowa	2016 - wymiana 27 szt. okien, 2017- cyklinowanie i malowanie parkietu.		
SP NR 30 IM. POR. MICHAŁA BRZESKIEGO	42-215 Częstochowa, ul. Ludowa 58	1930	Fundamenty: kamień + cegła, ścian – cegła, pustaki; fundamenty żelbetowe, ściana zewnętrzna „MAX29 cm”+ stropian 6 cm + cegła dziurawka 12 cm, ściana wewnętrzna konstrukcji – MAX 29 cm – części dobudowana w latach 1993-1994r.	Akerman 18 cm + 3 cm nadbeton nad salami wykładowymi, 22cm+4 cm przy rozpiętości 6 m więzar stalowy nad salą gimnastyczną,	blacha falowa, płyty pow. 11-4, 12 cm + papa zgrzewalna, stropodach pełny	3	TAK	1898,4	elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna	2019 remont sali gimnastycznej, sekretariatu, gabinetu dyrektora, 4.sal lekcyjnych, 2016 - renowacja szatni, gabinetu profilaktyki zdrowotnej , sali lekcyjnej. 2015 - remont korytarzy, 2013- remont dachu,	5 hydrantów, 9 gaśnic	

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
SP NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ul. PCK 18 42-218 Częstochowa	1974	Fundamenty - betonowe; ściany - elementy płytowe; stropy - kanałowe; schody - żelbetonowe lane lastrakiem	stropodach	(wymiana w lipcu 2017r. pokrycia dachu) - papa termozgrzewalna wraz z dociepleniem ze styroplanu	2	tak - tylko pod częścią budynku	3.213m2	wodociągowa - kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza,	2016r. - Modernizacja wraz rozbudową wewnętrznej instalacji hydrantowej; 2016r. - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (całkowita wymiana rur, grzejników i zaworów; 2016r. - Rozpoczęta modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz termomodernizacja budynku. 29 września 2017r. zakończono prace związane z termomodernizacją budynku oraz wymianą instalacji elektrycznej. Zostały pomalowane wszystkie pomieszczenia w budynku szkoły, zewnętrzne schody wejściowe zostały wyłożone płytkami mrozoodpornymi, wymieniono podłogi oraz balustradę dla osób niepełnosprawnych. 2018r. - wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, odcinek 60, na parterze SP31. 2018r. - Przebudowa sanitariatów w SP31: wykonanie przebudowy ścianek działowych, sufitów podwieszanych, wykonanie przebudowy instalacji wod-kan, instalacji c.o. instalacji elektrycznej, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie okładzin z gładziury na ścianach i podłogach, montaż kabin systemowych, montaż armatury łazienkowej, malowanie ścian. 2019r. - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej na parterze szkoły.	13 gaśnic; 8 hydrantów	
SP NR 32 IM. JERZEGO DUDY – GRACZA	42-207 Częstochowa, ul. K. Przerwy- Tetmajera 40	1958	fundamenty żelbet budowane z betonu, tynki okładziny cementowo-wapienne	stropodach	papa termozgrzewalna	4	tak	2885	C.O., elektryczna, gazowa, wodociągowa, p.pożarowa	tak	13 gaśnic, 10 hydrantów, nie są wyposażone w automatyczną sygnalizację pożaru	
SP NR 33 im. Marii Kownackiej	ul. S. Goszczyńskiego 9/11; 42-217 Częstochowa	1963	murowane	płyta korytkowa	papa	1 i jeden segment dwukondygnacyjny	NIE	2800 m²	co, elektryczna, hydrauliczna, gazowa, alarmowa, monitoring, wentylacyjna	2016 - instalacja elektryczna i co; 2017- termomodernizacja	9 hydrantów; 14 gaśnic, 1 koc gaśniczy	
SP NR 34 IM. ALEKSANDRA HRABIEGO FREDRY	Dąbrowskiej 5/9	1964	cegła	stropodach	papa termozgrzewalna	3	NIE	4038,7	elektryczna, wodociągowa	Remont toalet, remont Sali gimnastycznej, remont boiska, remont sanitariatów, remont centralnego ogrzewania	8 gaśnic i 6 hydrantów	
SP NR 35	Ogrodowa 50/64	1964	płyty betonowe	stropodach	papa termiczna	niski parter, Parter, I i II Piętro.	tak	3186mkw	elektryczna, odgromowa, gazowa, wodociągowa ppoż, CO	Kompleksowy remont łazienek w 2016r., doraźne remonty sal lekcyjnych, korytarzy w tym wymiana podłóg w 2017 r.,remont sali 44.48. Wymiana wykładziny sala 16, 40; 2019 malowanie korytarza bloku żywieniowego, remont generalny wejścia do kuchni od strony boiska	GP4XABC-10szt. GP6XABC-8szt GSE-2x -1 szt. Hydranty -10szt wyłącznik główny na instalacji elektrycznej.	
SP NR 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	42-216 Częstochowa ul. Kasztanowa 7/9	1973	elementy wieloblokowe oraz murowane	płyty żelbetonowe i ścianki azurowe, dźwigary żelbetonowe	papa termozgrzewalna	3	nie	3336	Elektryczna,gazowa	całkowity remont łazienek, remont sali gimnastycznej i pomieszczeń przy sal gimnastycznej	17 gaśnic, 7 hydr.	
SP NR 37 IM. JANA PAWŁA II	42-202 Częstochowa ul. Wielkoborska 54	1959	z pełnej cegły,zaprawy cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane, zewnętrznie ocieplone	drewniana	blachy - dachówka	II	TAK	985,26	elektryczna, odgromowa, wodno - kanalizacyjna, c.o. - własna kotłownia na ekogroszek	instalacja hydrantowa wraz z przyłączem	9 gaśnic, instalacja hydrantowa - 3 hydranty usytuowane na piętrze, na parterze, w piwnicy	
SP NR 38 IM. LUDWIKA ZAMENHOFA	42-202 Częstochowa ul. Sikorskiego 56	1939	cegła	drewniana	papa	4	tak	3285	elektryczna, gazowa		17 gaśnic 8 hydrantow	
SP NR 39 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	ul. Kopernika 79/87, 42-200 Częstochowa	1965	pustak gazobeton	stropodach	papa	3	TAK (częściowo)	3101,24 m²	gazowa, elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna , co., monitoring wizyjny, internet	2015 -2016 termomodernizacja budynku (wymiana instalacji co, wymiana instalacji elektrycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu)	10 gaśnic, 7 hydrantów.	
SP NR41	Okólna 31/39; 42-218 Częstochowa	1965	z cegły	stropodach	papa	3	nie	2967,2	elektryczna, woociągowa i gazowa	remont łazienek na niskim parterze, remont biblioteki oraz wejść do szatni w 2015, remont sali 9 i 2 w 2016, remont przebiegający dla dziewcząt i chłopców w lipcu 2017, remont łazienek na parterze, remont sal lekcyjnych 3 i 4 w 2017, wymiana stolarki okiennej i drzwi na świetlicy oraz małej sali gimnastycznej luty 2018, Wymiana wykładziny w Sali 2, Remont sali nr 4 (malowanie i wymiana wykładziny) lipiec 2019, Wymiana instalacji elektrycznej w II, I piętrze i na parterze (styczeń-czerwiec)2019, Remont małej sali gimnastycznej (malowanie i cyklinowanie podłogi) lipiec 2019	14 gaśnic, 7 hydrantów	
SP NR 42 IM. JANA BRZĘCHWY	42-215 Częstochowa Al. Armii Krajowej 68A	1966r.	cegła pełna	stropodach DZ3	papa	2	Tak	2677m	wodna,kanalizacyjna, kominowa, elektryczna.ppoż.	remont pomieszczeń administracji, budowa placu zabaw, boiska szkolnego, remont sali gimnastycznej	7 hydrantów,12 gaśnic.	
SP NR 46 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO	42-280 Częstochowa, ul. Szamotowa 8	1965	murowane, cegła, płyta	strop żelbetonowy	kryty papą	2	TAK	938m2	gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna	remont CO	8 szt. gaśnic	
SP NR 47 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	42-280 Częstochowa ul. Przestrzenna 68/70	1969	ściany zewnętrzne - cegła kratówka 150 i 75 ściany wewnętrzne nośne - cegła klasy 75, ściany działowe - cegła dziurkowata	strypodach typu DZ-3 wentylowane, ocieplone płytami trzcinowymi, dodatkowa warstwa styropapy o grubości 20 cm + krycie gipsu	papa	2	NIE	1080,8	elektryczna, wodnokanalizacyjna, CO	2019 r. - remont i modernizacja całego budynku. Wymiana wszystkich instalacji oraz termomodernizacja budynku	gaśnice - 7 szt. GP- 7 szt.	
	budynek gospodarczy	1969	cegła	stropodach	papa	1	nie	52.12	elektryczna			
SP NR 48	Schillera 5, 42-224 Częstochowa	1982	elementy żelbetowe	płyty żelbetowe	papa termozgrzewalna	3	TAK	10 253	elektryczna,gazowa, ciepłownica	termomodernizacja całego obiektu, docieplenie budynków, wymiana oświetlenia, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana c.o., modernizacja kuchni, wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych, remont sal gimnastycznych(duża i średnia), adaptacja pomieszczeń piwnicznych segm. III i magazynowych segm. II na sale lekcyjne,kompleksowy remont sali komputerowej,markta schodowa (tynki żyzyczne)IV, remont seg. I, II z klatkami schodowymi.	gaśnice - 220 kg, hydranty - 21 szt.	

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
SP NR 49 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	42-208 Częstochowa, ul. JESIENNA 42	1984	prefabrykowane	stropodach	papa	3	TAK	8875	ELEKTRYCZNA, WODOCIĄGOWA, GAZOWA	2015 - remont łazienki uczniowskiej(chłopców) seg. A II p. wymiana instalacji, armatury, naprawy tylnarskie, położenie glazury i terakoty, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami (2 szt., ościeżnice malowane) 2017 - remont pomieszczenia sanitarnego w seg B, remont szatni w segmencie wychowania fizycznego, 2018 - termomodernizacja budynku (remont elewacji, wymiana węzła ciepłowniczego - grzejników, wymiana instalacji elektrycznej), malowanie pomieszczeń szkoły	43 GAŚNICE, 17 HYDRANTÓW	
SP NR 50 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	42-224 Częstochowa ul. Styrzyńskiego 10	1985	płyty żelbetonowe	płyty korytkowe	papa	3	Tak	9539,20 m²	wod.-kan., c.o., gazowa, elektryczna	Remont podłogi na korytarzach-2015 r.; remont klatek schodowych - 2014r., 2015 r., malowanie klatek schodowych seg. A,B; wymiana wodociągu wody pitnej w części podpiwniczonej -szatnie seg. A; 2018 - termomodernizacja budynku orazwymiana okien w sali gimnastycznej, remont podłogi segm. C II piętro,	27 gaśnic, 19 hydrantów	
SP NR 52 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA	42-271 Częstochowa, ul. Powstańców Warszawy 144a	1962	żelbeton	stropodach	papa	4	NIE	2460	elektryczna, wodociągowa, gazowa	dach, droga przeciwpożarowa, hydranty zewnętrzne, wewnętrzne,połączenie ciepłej wody, położenie płytek antypoślizgowych na poziomie jednej kondygnacji, wymiana stolarki drzwiowej, położenie wykładziny antypoślizgowej w dwóch salach,cyklinowanie podłógw 10 salach lekcyjnych, marmolit na korytarzach I,II i III piętra,	hydranty zewnętrzne - 4, hydranty wewnętrzne - 9, droga przeciwpożarowa, gaśnice -21	
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej- Curie - budynki szkolne (pawilon A, B, C, D, E)	42-229 Częstochowa ul. Orkana 95/109	1988-1994	żelbeton	żelbeton	papa termozgrzewalna	3	TAK	9496,1	elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna	2016 r. – malowanie klatki schodowej paw. A, gab. dyrektora, zaplecze kuchni, 5 sal lek. w paw. E i 2 sale w paw. B, zabezpieczenie dachu w paw. E, wymiana drzwi na Łączniku. 2018 -termomodernizacja budynków (ocieplenie zewnętrzne ścian, wymiana okien w szatniach, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektryczn. i oświetlenia we wszystkich budynkach, remont dachu: pawilon E i Łącznik) 2019-malowanie szatni i parteru paw. E, malowanie lamperii 1 i 2 piętro paw. D, malowanie świetlicy i wymiana drzwi wew.	56 gaśnic; 18 hydrantów wewnętrznych +2 zewnętrzne	
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej- Curie - sala gimnastyczna (pawilon F)	42-229 Częstochowa ul. Orkana 95/111	1996	żelbeton	żelbeton	papa termozgrzewalna	2	NIE	1458,3	elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna	2016 – renowacja parkietu 2018 -termomodernizacja budynku (ocieplenie zewnętrzne ścian, wymiana okien, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektryczn. i oświetlenia, remont dachu)	4 gaśnice; 2 hydranty wewnętrzne	
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej- Curie - budynek szatni przy boisku Orlik	42-229 Częstochowa ul. Orkana 95/112	2009	płyta OSB	płyta OSB	papa termozgrzewalna	1	NIE	58,2	elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna	2015 - malowanie impregnatem budynków z zewnątrz, uzupełnienie brakujących rynien	2 gaśnice	
Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie	42-224 Częstochowa ul. Kukuczki 30	1989 do 1995	prefabrykowane elementy wielkoblukowe	płyty prefabrykowane dachowe	papa	3	TAK	6 897,80	elektryczna, CO, gazowa, wodno-kanalizacyjne	wymiana oświetlenia, malowanie korytarzy i sal, remont sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo sanitarnego przy Sali gimnastycznej	21 gaśnic, 13 hydrantów, brak automatycznej sygnalizacji i systemu tryskaczy	
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1	42-217 Częstochowa,al. Jana PawłaI 95	1966	beton monolityczny, ściany fundamentowe; część nadziemna - prefabrykaty SF-63 i cegła pełna	stropodach: w sali gimnastycznej więzary stalowe i płyty dachowe żelbetonowe prefabrykowane	papa	3	TAK	3748,50 m²	elektryczna, gazowa, CO, wod. -kan.	nie dotyczy	15 gaśnic 8 hydrantów	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 10	42-202 Częstochowa ul. Olsztyńska 42	1930	cegła karatówka	żelbetonowa	papa	1	nie	264,32	elektryczna, wodociągowa,gazowa,ciepina	kominy 2015	gaśnice 3 szt,hydranty 2szt	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Miejskie Przedszkole nr 22	42-202 Częstochowa ul. Olsztyńska 44	1926	cegła karatówka	żelbetonowa	papa	2	nie	1733,79	elektryczna, wodociągowa,gazowa,ciepina		gaśnice 5 szt	
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 3	Łukasieńskiego 70/74; 42-200 Częstochowa	1913	Murowana; cegła, pustaki	stropodach	papa termozgrzewalna	3	TAK	1816	co, wodna, kanalizacyjna, elektryczna, piorunochronna	kompleksowy remont sali gimnastycznej, budowa nowego boiska	5 hydrantów z węzami; 10 gaśnic, 1 koc	
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 4	42-209 Częstochowa ul. Polaniecka 50	1966	cegła, kamień	żelbetowy, prefabrykowany, kryty papą	papa	2	TAK	720 m ²	elektryczna, odgromowa, wodociągowa	2014	10 gaśnic ; 2 hydranty brak sygnalizacji	
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 5	ul. św. Barbary 32	1921	budynek szkoły kamień +cegła sala gimnastyczna żelbeton	konstrukcja drewniana sala gimnastyczna żelbeton	papa	5	TAK	3648,95	instalacja gazowa do ogrzewania budynku	remonty 5 łazienek, wymiana instalacji hydrantowej w całym budynku i montaż hydroforowni	14 gaśnic, 8 hydrantów, obiekt nie jest wyposażony w automatyczną sygnalizację pożaru, nie ma systemu tryskaczy	
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	42-202 Częstochowa, Ul. Al. Kościuszki 8	1905	cegła	drzewo	blacha trapezowa	4	TAK	2780,50 m²	instalacja elektryczna, C. O. wodociągowa	2018 r.	15 gaśnic, 1 koc gaśniczy, 10 hydrantów wewnętrznych	jest wyposażenie w automatyczną sygnalizację pożaru
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUTGUTTA	Częstochowa, ul. Kilińskiego 62	1964	wylewka betonowa R/W110/ 90, gr. 25cm. Okładzina ścian zew. Gazobeton 12cm., Filary żelbetowe okładane gazobetonem 12cm, podciąg i słupy żelbetowe, ściany wypełnione gazobetonem 24 cm, mury fundamentalne betonowe 140, ławy żelbetowe 140	stropodach	suprema 7x5 cm, gładź - 2 cm, uszczelnienie "ABICOL"-2+ papa na lepik	I,II,III kondygnacyjny	częściowo podpiwniczony	4260,65 m2	elektryczna, odgromowa, gazowa, co, kanalizacyjna i wodociągowa	bieżące naprawy	18 gaśnic proszkowych, 6 hydrantów	
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego Budynek szkoły	ul.Dąbrowskiego 75 Częstochowa	ok.1900 koniec lat XIXw.	cztonowe wykonane z kamienia wapiennego	drewniany dwuspadowy obity deskami	dwukrotnie papą	3	nie	1930,28 m²	elektryczna, CO, kanalizacyjna			
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego Budynek gospodarczy I	ul.Dąbrowskiego 75 Częstochowa	koniec lat sześćdziesiątych XX w.	wykonane z pustaka żuźlowego	drewniany jednospadowy obity deskami	papą	1	nie	30,51 m²				
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego Budynek gospodarczy II	ul.Dąbrowskiego 75 Częstochowa	lata sześćdziesiąte XXw.	wykonane z pustaka żuźlowego	drewniany jednospadowy obity deskami	papą	1	nie	8,42 m²				
Zespół Szkół im. dr Wł. Biegańskiego Hala sportowa	ul.Dąbrowskiego 75 Częstochowa	2015	ściany zewnętrzne murowane z pustaków,ściany wewnętrzne działowe z pustaków ceramicznych poryzowanych drążonych	konstrukcja wykonana z drewna klejonego świerkowego	pokrycie górne blacha	2	nie	1389,76 m ²	wodociągowa, kanalizacyjna, CO,elektryczna,odgromowa, wentylacji mechanicznej, hydranty wewnętrzne		oddymianie,hydranty	
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	al. NMP 56; 42-217 Częstochowa	1791	kamień	drewno	blachodachówka	2	tak	4661	elektryczna, wodna, centralnego ogrzewania	wymiana parkietu, renowacja ścian	gaśnice 19 szt, hydranty 10 szt	
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA Sala gimnastyczna	al. NMP 56; 42-217 Częstochowa	1975	żelbeton	stalowa, beton	papa, szkło zbrojeniowe	1	nie	809	elektryczna, wodna, centralnego ogrzewania		gaśnica 1 szt, hydranty 1 szt	

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie renmonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA Hala sportowa i bieżnia	al. NMP 56; 42-217 Częstochowa	1981	stalowa + pustaki planowo betonowe	stalowa, beton	papa, szkło zbrojenowe	1	nie	2058	elektryczna, wodna, centralnego ogrzewania	przeprowadzono kapitalny remont wewnątrz obiektów 2014/2015	gaśnic 6 szt, hydrantów 5 szt	
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA	ul. Krakowska 29, Częstochowa	1932	ściany fundamentowe z murowanej cegły pełnej, ściany zewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie wapiennej	drewniana	pokryty papą oraz blachą ocynkowaną, W Sali gimnastycznej częściowo konstrukcji stalowej	4	tak (częściowe)		elektryczne, sanitarne	remont dachu, remont boiska szkolnego, remont instalacji elektrycznej, remont korytarzy i sal na pierwszym piętrze części gimnazjalnej	gaśnice, hydranty, brak wyposażenia automatyczną sygnalizację pożaru, systemy tryskaczy	
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	42-207 Częstochowa Łukasieńskiego 40	1954	pustak	stropodach	papa	3	tak	3 098,00	internetowa, alarmowa	remont dachu	ilość gaśnic 15; hydranty 2	
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	42-217 Częstochowa ul. Nowowiejskiego 18	1952	cegła	drewniana	papa	3	tak	2891 m2		uzupełnienie tynku i częściowe malowanie korytarzy, klatek schodowych , sal lekcyjnych, remont dachu z orynowaniem , odnowienie elewacji budynku z ociepleniem, wymiana instalacji CO	gaśnice: 12; hydranty: 6	
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Hala sportowa	42-217 Częstochowa ul. Nowowiejskiego 18	2004	blocki betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne + styroplan + licówka kinkierowa, płyty warstwowe	drewniana	blacha trapezowa TR-40	1	nie	1204 m2			gaśnice: 7, hydranty: 2	
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE	42-202 Częstochowa ul. Worcella 22	1968	bloki gazobetonowe	stropodach	papa	3	TAK	3322,8	gazowa, elektryczna, wodna		6 hydrantów, 17 gaśnic	
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	Częstochowa, ul. Jasnogórska 8	1938	Murowana-cegła ceramiczna	drewniana	papa termozgrzewalna	4	TAK	4.845m2	elektryczna	s. 142 wymiana(remont podłogi), s. 72 generalny remont, s. 86 remont generalny trwa nadal, wykonana modernizacja konstrukcji dachu, wymiana kaloryferów,oświetlenia,remont szatni uczniowskich,korytarzy sutereny i parter,Sali 121,122,czytelni i biblioteki,wymiana instalacji elektrycznej sutereny i parter	22 gaśnice,8 hydrantów	automatyczny system powiadamiania o pojawieniu się dymu
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA /dobudowa skrzydła	Częstochowa, ul. Jasnogórska 8	1986	Murowana-cegła ceramiczna	stropodach	papa termozgrzewalna		NIE		j.w.			
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA /sala gimnastyczna	Częstochowa, ul. Jasnogórska 8	1986	Murowana-cegła ceramiczna	stropodach	papa termozgrzewalna	1	NIE		j.w.			
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA /hala sportowa	Częstochowa, ul. Jasnogórska 8	2007	żelbet,cegła	blacha metalowa gięta	blacha metalowa	1	NIE	1.847m2	j.w.	elektryczna instalacja do topienia śniegu na dachu hali	10 gaśnic,4 hydranty	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA	42-207 Częstochowa ul. Prusa 20	1955	cegła	drewniana	papa termozgrzewalna	4	nie	4398	elektryczna, gazowa, c.o., wod-kan.	2015- rozbudowa monitoringu wizyjnego, 2016- remont instalacji p.poż zgodnie z zaleceniami straży pożarnej, 2016- wykonanie instalacji 3-fazowej dla zasilania stanowisk laboratoryjnych, 2016 - rozbudowa instalacji hydrantowej, 2017-wyniesienie kurka głównego gazu na zewnątrz budynku, 2017- modernizacja pracowni pomiarów elektronicznych i mechatronicznych	22 gaśnice, 6 hydrantów	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODY I REKLAMY IM. W. S. REYMONTA	ul.Krakowska 80f	1968	wewnętrzne z cegły pełnej	strop-dach DZ-3 o nachyleniu 5%	z dwóch warstw papy z ociepleniem płytami	3	nie	3880 m²	elektryczne, gazowe	wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie tynku ozdobnego IIp, odnowienie pomieszczeń na parterze (malowanie, tapetowanie, nowe wykładziny)	15 gaśnic, 8 hydrantów brak sygnalizacji pożarowej	
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO	Al. Niepodległości 16/18; 42-200 Częstochowa	1973	prefabrykowane elementy wieloblokowe z cegły żerania	stropodach wentylowany , płyty korytkowe, ułożone na murkach	papa	3	NIE	3 610,84	wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna, internetowa, radiowzegl, deszczowa	przebudowa sanitariatów 2016r., remont klasopracowniach 2017, 2018 i 2019r.	gasnice - 10szt., hydrant - 6szt.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 142	1956	tradycyjna ceramika	stropodach żelbetowy	papa	3	tak	4450,45	wod-kan, gazowa, elektryczna	wymiana okien, modernizacja kotłowni gazowej, montaż instalacji ciepłej wody, remont elewacji frontowej, przebudowa schodów wejściowych, wymiana instalacji co w całym budynku szkoły	gasnice- 23 szt. hydranty - 6szt., Brak autoamtycznej sygnalizacji pożaru i systemu tryskaczy.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	Częstochowa 42-226, ul Św. Augustyna 28/30	1974	prefabrykowane z elementów żwirobotonowych	stropodach, wentylowany na płytach prefabrykowanych	papa	3	tak	3973	elektryczna, centralnego ogrzewania, internetowa	centralnego ogrzewania,	15 gaśnic, 7 hydrantów	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ – CURIE	ul. Worcella 1	1968	Cegła	Stropodach	Papa	3	TAK	3070,21	woda, gaz, energia el., co	sale A24, pedagog, B5, B13, C08, C10, C11	wyt. ppoż prądu, 6 hydrantów, 20 gaśnic	
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO – ELEKTRYCZNYCH IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO	42-202 Częstochowa, ul.Targowa 29	1926	ściany fundamentowe: gruzobeton oraz blocki betonowe na zaprawie cementowej; ściany nośne: kamień wapienny na zaprawie wapiennej; ściany działowe: cegła pełna lub dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej	dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej na budynku szkoły oraz nad salami gimnastycznymi stropodach z płyt żelbetowych na wiazarach stalowych kratowych,ocieplony	blacha trapezowa powlekana pokryta styropapą	3	NIE	3710,7	c.o. wod-kan, elektryczna, wentylacyjna, deszczowa,odgromow a, telef.inter.	remont dachu-pokrycie styropapą, wymiana stolarki okiennej	10 gasnic, 7 hydrantów	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO – BUDOWLANYCH	42-200 Częstochowa ul. Augustyna 3/7	1976-1978	Ściany-wewnętrzne nośne typu ramowego z wypełnieniem,zewnętrzne nośne z ram okiennych elementów z fakturą zewnęrzną działowe z cegły dziurawki	Dach - stropodach wentylowany z płyt kanałowych i agloporytowych	dach pokryty papą	3 kondygnacje	NIE	4 519,36 m2	instalacja elektryczna 220/400 V na wszystkich kondygnacjach, bezpieczniki różnicowe,przeciwpożarowe inne instalacje: instalacja dzwonikowa, radiofonczna, telewizyjna	2014-Listopad-remont toalet na I i II piętrze, 2015-2016 termomodernizacja szkoły.	9 hydrantów o średnicy 50 mm, 21 gaśnic, coroczny przegląd sprzętu ppoż	
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	Al.J.PAWŁA II 126/130	1960	MUROWANA	NIE DOTYCZY	RODN WOM	2	CZĘŚCIOWE	2 123,60	ELEKTRYCZNA WOD-KAN MONITORING		10SZT GAŚNICA 5 SZT HYDRANTY	
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO - Budynek szkolny	ul. Jasnogórska 84/90 42-200 Częstochowa	1950	murowana	stropodach	papa	3	tak	4230 m2	instalacja elektryczna c.o.	Wymiana okien	33 gaśnice, 15 hydrantów	
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO - Budynek internatu		1990	stalowo-murowany	stropodach	papa	1	tak	1300 m2	instalacja elektryczna c.o.	Renowacja parkietu	1 gaśnica, 2 hydranty	
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO - Budynek sali gimnastycznej		1951	murowana	stropodach	papa	3	tak	8700 m2	instalacja elektryczna instalacja gazowa c.o.	Wymiana okien	18 gaśnic, 15 hydrantów	
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO - Budynek warsztatów		1953	murowana	stropodach	papa	2	nie	1200 m2	instalacja elektryczna c.o.		1 gaśnica, 2 hydranty	
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO - Budynek podstacji elektrycznej		1950	murowana	stropodach	papa	1	nie	100 m2	instalacja elektryczna		1 gaśnica	

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO - Budynek garaży		1952	murowana	stropodach	papa	1	nie	121,6 m2	instalacja elektryczna		2 gaśnice	
TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO - Budynek zaplecza boiska		2008	stalowo-drewniany			1	nie	82,9 m2	instalacja elektryczna	wymiana łącznika dachu	1 gaśnica	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek F – wiata	ul. Przechodnia 11/15	2000	Metalowa	Metalowa	Blacha	1	NIE	56,3	NIE	na bieżąco		
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek E – wiata	ul. Przechodnia 11/15	Okolo 1990	Murowana	Stropodach, płyty żelbetowe	Papa	1	NIE	104,9	ELEKTR. + OGRZEW.	na bieżąco		
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek D	ul. Przechodnia 11/15	Okolo 1960	Murowana	Drewniana	Papa	2	NIE	645,4	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN	na bieżąco	3 hydranty, 9 gaśnic	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek C	ul. Przechodnia 11/15	Przed 1945	Murowana	Drewniana	Papa	2	TAK	1164,7	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN	na bieżąco	5 hydrantów, 13 gaśnic, 1 koc gaśniczy	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek B	ul. Przechodnia 11/15	1998	Murowana	Stropodach	Papa	2	TAK	390,9	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN	na bieżąco	6 gaśnic	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek A	ul. Przechodnia 11/15	Przed 1970	Murowana	Drewniana	Papa	1	NIE	75,7	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN	na bieżąco	2 gaśnice	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Nowa Hala Napraw	ul. Łukasieńskiego 32/38	2010	Murowana	Metalowa	Płyta obornicka	1	NIE	178,59	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN	na bieżąco	2 gaśnice	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek SKP	ul. Łukasieńskiego 32/38	Przed 1980	Murowana	Drewniana	Blacha trapezowa	1	NIE	164,16	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN	na bieżąco	2 gaśnice, koc gaśniczy	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek Stalarni	ul. Prusa 20	1960	Murowana	Drewniana	Papa	2	NIE	142,9	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN	na bieżąco	1 hydrant, 20 gaśnic, 1 koc gaśniczy	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek gospodarczy – wiata	ul. Łukasieńskiego 32/38	2000	Murowana	Metalowa	Blacha	1	NIE	105		na bieżąco		
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - Budynek Główny	ul. Łukasieńskiego 32/38	Okolo 1950	Murowana	Drewniana	Papa	2	TAK – część	1701,2	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN	na bieżąco	1 hydrant, 20 gaśnic, 1 koc gaśniczy	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - „Stołówka”	ul. Marysia 93A	1980	Murowana	Stropodach, płyty żelbetowe	Papa	1	NIE	662,39	ELEKTR. + OGRZEW. + WOD-KAN			obecnie prowadzone są prace remontowo-adaptacyjne
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 1	42-200 Częstochowa ul. Legionów 58	1970	murowana	stropodach	papa	3	nie	1 396,30	instalacja centralnego ogrzewania, kanalizacyjna, odgromowa	remont sanitariatów na I i II piętrze budynku - 2015, zabezpieczenie sufitu w łazience na parterze - 2018	8 gaśnic, 3 hydranty	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 5	42-217 Częstochowa; ul. Słowackiego 35	1982	piwnice-beton, parter i piętro- bloki 24 cm+ gazobeton 12 cm	stropodach	papa	2	TAK	625,47	elektryczna, gazowa, wodociągowa	przebudowa budynku dla potrzeb zaistalowania windy- 2018, wymiana instalacji CO- 2016, remont i docieplenie elewacji budynku oraz remont chodnika	7 gaśnic hydranty	2
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23 IM. JANUSZA KORCZAKA - budynek nr 2 I 3 z łącznikiem	ul. Legionów 54, 42 202 Częstochowa	1970	ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej, ściany zewnętrzne osłonowe z bloków gazobetonowych, ściany działowe z cegły ceramicznej szczelinowej na zap. cem.-wap. (łącznie: ściany fundamentowe z bloków betonowych, stropy fundamentowe z betonu żwirowego, ściany osłonowe z cegły szczelinowej ocieplone, ścianki działowe wew. z cegły ceramicznej pełnej na zap. cem.-wap., ściany boczne sali konferencyjnej całkowicie przeszklone)	stropodach Akermana i beton spadkowy dachu dwuspadowego (łącznie: dach jedno i dwuspadowy, stropy Akermana zbrojone prętami)	cały dach kryty papą termozgrzewalną , podkładową	3	nie	3 165,80	sanitarna, wodociągowa, odgromowa, c.o., elektryczna, oświetleniowa, telefoniczna, internetowa, alarmowa	malowanie korytarza II p. i szatni, 2015 r.; dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych 2017 r., 660.997.54; likwidacja barier architektonicznych - przebudowa strefy wejścia budynku 2017 r., 83.161.78	gaśnice: 16 szt.; hydranty - 12 szt.; klapy oddymiające - 2 szt.; drzwi przeciwpożarowe wydzielające klatkę schodową - 12 szt.; drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe - 6 szt.; okna przeciwpożarowe - 12 szt.; czujki pożarowe - system oddymiania	nadto system ten wyposażony jest w ręczny przysic oddymiania,
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23 IM. JANUSZA KORCZAKA - budynek nr 6 - sala gimnastyczna	ul. Legionów 50B; 42 202 Częstochowa	1970	ściana frontowa oraz tylna jest konstrukcją szkieletowej, wypełniona poza otworami okiennymi cegłą pełną, wszystkie pozostałe ściany (zewn. i działowe) murowane z cegły	nad całością stropodach z żelbetowych płyt żeberkowych, nad salą gimnastyczną płyty te położone są na stalowych dźwigarach kratowych; dach dwuspadowy	dach pokryty papą termozgrzewalną	1	nie	449,20	sanitarna, wodociągowa, odgromowa, c.o., elektryczna, oświetleniowa	remont dachu część niższa i wyższa 2017, przetarg z UM	gaśnice: 2 szt. - 6 kg; hydrant - 1 szt.	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23 IM. JANUSZA KORCZAKA - budynek kotłowni z wymiennikownia nr 18	ul. Legionów 50B; 42 202 Częstochowa	1990	ściany zewn. z elementów żelbetowych prefabrykowanych , uzupełnionych żelbetem monolitycznym oraz z cegieł ceramicznych pełnych; ściany wewn. murowane z cegły pełnej ceramicznej gr. 12 cm na zap. cem.-wap. Połone	stropodach dwuspadowy, żelbetowy	dach kryty papą bitumiczną na lepku	parterowy	nie	160,20	sanitarna, wodociągowa, odgromowa, c.o., elektryczna, oświetleniowa	demontaż osprzętu kotłowni gazowej z malowaniem pomieszczenia i wymianą drzwi wejściowych, 2016 r.	gaśnice: 1 szt. - 6 kg; hydranty - brak	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23 IM. JANUSZA KORCZAKA - budynek nr 10	ul. Marysia 93B; 42-202 Częstochowa	1970	ściany fundamentowe oraz konstrukcyjne nadziemna z cegły pełnej na zap. cem. - wap., ściany szczytowe z bloków gazobetonowych gr. 24 cm, ścianki działowe z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki na zap. cem. - wap.	stropodach żelbetowy monolityczny	kryty papą	2	nie	420,20	sanitarna, wodociągowa, odgromowa, c.o., elektryczna, oświetleniowa, telefoniczna, internetowa		gaśnice: 1 szt. - 6 kg, 2 szt. - 4 kg, 1 szt. - 2 kg; hydranty - 2 szt.	(używany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 i Centrum Informacji Zdrowotnej)
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 28	ul. Św. Barbary 9/11, 42-226 Częstochowa											placówka znajduje się w wynajmowanym obiekcie



Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 45	42-224 Częstochowa, ul. Czecha 15	1979	płyty żelbetonowe	stropo dach	papa	2	TAK	479,29 m²	Monitoring wizyjny		gaśnice 4 hydranty 4 czujniki dymu	
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ	ul. Krótka 22; 42-202 Częstochowa	1979	murowane	stropodach	papa	cztery	tak	3206,39	gazowa elektryczna wodno-kanalizacyjna	naprawa instalacji odgrumowej-2019, demontaż i montaż oświetlenia na zewnątrz budynku szkoły - 2019	20 gaśnic, 7 hydrantów	
SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA	Częstochowa 42-224 ul. i Kosmowskiej 5	1989	zewnątrzne : płyta W70 + styropian + beton wewnętrzne : płyta W70 / cegła dziurawka / płyta gips - karton	stropodach wentylowany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki	papa	2 - częściowo podpiwniczony	TAK	1495,1	Alarmowa, monitoring	14.10.2011 remont dachu i instalacji odgrumowej, VI.2013 instalacja monitoringu, VI-VIII.2013 przebudowa pomieszczeń w PPP-P2	Gaśnice: SOD: 5, Poradnia: 6 : Hydranty: Poradnia 1; System alarmowy wyposażony w czujki rozpoznające pożar.	
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ - SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1	Częstochowa, ul. Marysia 938	brak informacji	ściany fundamentowe oraz konstrukcyjne nadziemna wymurowane z cegły, ściany szczytowe z bloczków	stropy są żelbetowe, stropodach typu pełnego	papa termozgrzewalna dwuwarstwowa	2	NIE	291,3 m2	elektryczna	2019	gaśnic - 3, hydrant - 2	administrator budynku : Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 2	Częstochowa ul. Kosmowskiej 5	brak informacji	informacja SOD	informacja SOD	informacja SOD	3	TAK	604 m2	elektryczna	2019	gaśnic - 5, hydrant - 1	administrator budynku : Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 3	Częstochowa, ul. Łukasieńskiego 40	brak informacji	z kamienia wapiennego i cegły palonej	informacja VI.LO im.J. Dąbrowskiego	informacja VI.LO im.J. Dąbrowskiego	4	TAK	P3- 430 m2 CIZ- 400 m2	elektryczna	2019	P3 - CIZ - gaśnic -1, hydrant - 1 gaśnic -1 hydrant - 1	administrator budynku : VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
BURSA MIEJSKA	Częstochowa, ul.Prusa 20		cegła	stropodach	pokrycie papą termozgrzewalną	4	niepodpiwniczony	3627,00m²	woda, prąd, gaz	remont sali TV, termomodernizacja budynku, remont dachu, remont generalny korytarzy, portierni, jadalni, klatek schodowych , kuchni, remont generalny dostosowujący obiekt do wymogów p-poz zgodnie z zaleceniami KW PSP (wymiana drzwi, montaż czujników dymu w całym obiekcie, system alarmowy p-poz - automatyczna sygnalizacja pożaru SAP, instalacja oddymiania budynku, oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach, zabudowa klatek schodowych, przebudowa instalacji hydrantowej)	11 hydrantów 13 gaśnic, sygnalizacja pożaru SAP	
BURSA MIEJSKA	Częstochowa, ul. Kościuski 8		cegła	stropodach	pokrycie papą termozgrzewalną	3	podpiwniczony	1901,7m²	woda, prąd, gaz		6 hydrantów 11 gaśnic	placówka zamknięta
BURSA MIEJSKA	Legionów19/21		cegła,gazobeton	stropodach	pokrycie papą termozgrzewalną	4	częściowo podpiwniczony	2786,96m²	woda, prąd, gaz	solary, termomodernizacja: docieplenie ścian zewnątrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, CO i wod.-kan., przebudowa sieci monitoringu i internetowej, remont generalny kuchni, malowanie korytarzy, remont świecicy, zabudowa meblowa w pokojach wychowanków, szafy - zabudowa w magazynie gospodarczym	8 hydrantów 14 gaśnic	
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.DR.WŁ.BIEGAŃSKIEGO	42-202 Częstochowa, Al. NMP22	1974 budynek główny +oficyny	Kamień wapienny łamany łączony z cegłą oraz cegła pełna	Dach w formie stropodachu w części oficyny lewej, pozostały w konstrukcji drewnianej	Papa podkładowa i termozgrzewalna	Budynek główny - 4 kondygnacje Oficyny – 3 kondygnacje	tak	2176 m2	WOD-CAN -podłączenie do sieci miejskiej	wymiana okien w oficynach, remont dachu, remont elewacji frontowej, wymiana okien	Centralka p. poż. Typ IGNIS 18 gaśnic	Użytkowanie wieczyste
Filia Nr 1 -Al. Niepodległości 11								266,10		remont wypożyczalni	2szt	własność- RSM „Hutnik” Al. Wojska Polskiego 118
Filia Nr 2-ul.Orlik-Ruckemanna35/37								234,10		remont czyteln i wypożyczalni	2szt	Własność- ZGM TBS -ul. P.O.W. 24
Filia Nr 3-ul. Ułańska 5/7								82,20		pomalowanie czyteln	1 szt	własność Gmina Częstochowa Gimnazjum Nr 16
Filia Nr 4-Św. Barbary 32								100,00			1szt	Własność Gmina Częstochowa- Szkoła Podstawowa Nr 18
Filia Nr 5-ul. Z. Krasińskiego 4								206,80		remont wypożyczalni,czyteln	2szt	Własność-Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa Al. Ak 1/3
Filia Nr 6-ul. Władysława Orkana 56A								105,00		remont całej placówki	1szt	własność- RSM Hutnik Al. Wojska Polskiego 118
Filia Nr 7 -Al. Pokoju 15/17								263,17		remont części przeznaczanej dla dzieci	2szt	Własność- ZGM TBS – ul. P.O.W. 24
Filia Nr 8-ul. Księżycowa 2								248,00		remont czyteln i wypożyczalni	2szt	Własność-SM Nasza Praca ul. Okólna 113 A
Filia Nr 9-ul. Nowowiejskiego 15							tak	238,57		remont całej placówki	2szt	Własność- ZGM TBS- ul. P.O.W. 24
Filia Nr 10-ul. Michałowskiego 20								175,40		remont całej placówce	2szt	Własność-SM Północ ul.Michałowskiego17
Filia Nr 13-ul. Mireckiego 28								128,00		remont całej placówki	2szt	Własność- RSM Hutnik Al. Wojska Polskiego 118
Filia Nr 14-ul. Norwida 17/21								327,09		remont całej placówki	2szt	Własność-Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik-ul. Mickiewicza 16
Filia Nr 15-ul. Okulickiego 63								80,00		remont całej placówki	1szt	własność- Miejskie Przedszkole Nr 38
Filia Nr 16- ul. Krakowska 46/50								112,30			2szt	Własność-Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa Al. Ak 1/3
Filia nr 18-ul. Nadrzeczna 46/48								101,40			2szt	Własność-Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa Al. Ak 1/3
Filia Nr 20-ul. Gombrowicza 15								227,60			2szt	własność-SM Północ ul.Michałowskiego17
Filia Nr 21-Gnaszyn- ul. Orzechowa 14								76,00			1szt	Własność-Apteka Biowita- Orzechowa 14 A
Filia nr 22-Dźbów- ul. Rydla 4								83,77		malowanie pomieszczenia wypożyczalni	1szt	Własność- ZGM TBS -ul. P.O.W. 24
Filia Nr 23-Kiedrzyń- ul. Ludowa 58								90,44			1szt	Własność-Gmina Częstochowa- Szkoła podstawowa Nr 30
Filia nr 24-Grabówka- ul. Rocha 250								40,00			1szt	Własność-NZOZ Przychodnia Lekarska Rocha 250 Spółka z o.o.

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia poż	Uwagi
Filia Nr 25-Brzeziny ul. Wirażowa 8A								105,01		malowanie pomieszczenia czytelni	1szt	Własność- ZGM TBS -ul. P.O.W. 24
Filia Młodzieżowa ul. Kościuszki 4								255,00		remont całej placówki	2szt	Własność- Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa Al .AK.1/3
Muzoteka ul. Kościuszki 4								82,57		montaż nowych lamp oświetleniowych, zamków, armatury łazienkowej		Własność- Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa Al .AK.1/3
MIEJSKA GALERIA SZTUKI	al. NMP 64, 42-217 Częstochowa	1970	Budynek wykonano w systemie konstrukcyjnym szkieletowym. W części parterowej szkielet żelbetowy, w części piętrowej szkielet stalowy. Ściany oporowe monolityczne-żelbetowe. Pozostałe ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej częściowo przeskłone, a na piętrze z bloczków gazobetonowych wzmocnionych słupkami żelbetowymi.	Stropy nad parterem z prefabrykowanych płyt kanalowych. Strop nad piwnicą - Ackermana.	Stropodach pawilonów piętrowych wykonany z położonych na wiazarach kratowych płyt korytkowych na których położono 4 cm styropianu, 4 cm wylewki z zaprawy cementowej, płyta styropianowa 10 cm laminowana dwustronnie, papa perforowana i papa termicznie zgrzewana.Stropodach pawilonów parterowych z prefabrykowanych płyt kanalowych na których wykonano wylewkę cementową, ocieplony styropianem z izolacją wodoszczelną typu ciężkiego. Na tym wykonano płytę żelbetową zbrojoną, dylatowaną. Jako warstwę zewnętrzną zastosowano papę termicznie zgrzewaną i płytki tarasowe betonowe	2	TAK	3990,6	Instalacje w budynku : wodno-kanalizacyjna , centralnego ogrzewania , odgromowa , elektryczna, alarmowa włamaniowa i przeciwpożarowa, nagłośnienia sal wystawowych.	2010r. -Wymiana drzwi wejściowych do budynku ,wymiana grzejnika c.o i okna w biurze OKF 2011r.- Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych do pracowni plastycznej oraz okien w pomieszczeniu przy pracowni .Instalacja systemu telewizji przemysłowej w budynku i na terenie przyległym 2013r. - Remont kabiny operatora kina OKF 2014r.- Remont schodów zewnętrznych z tarasów budynku 2015r.- Remont oraz montaż widowni w ramach modernizacji sali kina OKF	1.System sygnalizacji pożaru Sagita, 2.Gaśnice / GP4 - 16 szt. i GP6 -6 szt, 3. Hydranty -12 szt.	
FILHARMONIA CZĘSTOCHOWSKA IM. BRONISŁAWA HUBERMANA	ul. Wilszona 16, 42-202 Częstochowa	1995-bud.stary 2012-bud.nowy	cegła,kamień	płyty korytkowe,szkło	planka PU,papa zgrz.	5 4	tak nie	3849 2476	1. Elektryczna 220/380 V 2. Wodociągowa 3.Odgromowa 4. Hydrantów wewnętrznych – 28szt.5. Oddymiająca klatki schodowe. 6. Oddymiająca scenę. 7 Wykrywania CO i LPG w garażu podziemnym. 8. Systemu telewizji dozorowej CCTV z 16 kamerami oraz monitorami na portierni i scenie Firmy Siemens. 9. Systemu sygnalizacji włamania SSWIN – Siemens. 10.Okablowania strukturalnego LAN (komputerowa)11.RTV i SAT	remont kapitalny 2010 - 2012	1.Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 2.Oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa i ewakuacyjne 3. Dwie centrale sygnalizacji pożaru Siemens pracujące w systemie master. 4. Cztery automatyczne kurtyny dymowe typu BLE SD60. 5.Stalowa kurtyna ogniowa Scena – Widownia. 6. Dźwiękowy system ostrzegawczy o pożarze typu PHAESIDEO. 7. Gaśnice proszkowe w ilości 26 szt.8. Cztery wyjścia ewakuacyjne 9. Ręczny system zraszaczowy nad Sceną i Kioszeniami sceny.10. Bezpośredni telefon do Straży Pożarnej.	
OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI (OPOPA)	Częstochowa, ul.Sikorskiego 78	ok.1977	murowana	stropodach wentylowany	papa	2	TAK	919,60m2	Wod-kan, co, odgromowa, elektryczna, instalacja gazowa	2012r.-remont pomieszczenie izolecki i nodegowini w tym malowanie-2013-malowanie pomieszczeń,2014r.- remont polegający na przystosowaniu Ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 2015r-remont zaworów hydrantowych; 2016r-remont ogrodzenia, parkingu przy budynku, malowanie pomieszczeń biurowych , 2019r. remont sali szkoleniowej , przygotowanie pomieszczenia pod węzeł ciepły	4 hydranty, 6 gaśnic	
	Częstochowa, ul.Sikorskiego 78A	2013	mieszana	stropodach	papa	1	NIE	162,20m2	Wod-kan, co, odgromowa, elektryczna, instalacja gazowa		2 gaśnice	
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE	Ratusz Miejski	1836	murowane	stropodach	blacha	4		1 661,1			12 gaśnic i 6 hydrantów	budynek zabytkowy
	Al. Najświętszej Maryi Panny 45	1875	murowane	drewniana	blacha	4		753,1			11 gaśnic i 5 hydrantów	budynek zabytkowy
	Galeria Dobrej Szuki											
	Al. Najświętszej Maryi Panny 47											
	Rezerwat Archeologiczny.	1963	murowane	stropodach	stropodach	1		490,8			2 gaśnice i 1 hydrant	
	ul. Łukasieńskiego 20											
	Dom Poezji		murowane	drewniana	papa	1		102,24			2 gaśnice	
	ul. Jasnogórska 23											
	Pawilon Wystawowy A	1909	murowane	stropodach	gont bitumiczny	2		380,2			2 gaśnice i 1 hydrant	
	Park im. St. Staszica											
	Pawilon Etnograficzny + Muzeum Górnictwa Rud Żelaza	1909	murowane	stropodach	dachówka	3		685,18			5 gaśnic	
	Park im. St. Staszica											
	Zagroda Włocłanka	1909	murowane	stropodach	dachówka	3		85,4			3 gaśnice	
	ul. 7 Kamienic 4											
	Park im. St. Staszica Multicentrum „ZODIAK”	1909	murowane	metalowa	kopuła szklana	3		136,26			3 gaśnice	
	Park im. St. Staszica											
	Hala Polonia, Cz-wa ul Dekabrystów 43	1986	W podziemiach żelbetowe i murowane z cegły pełnej, ściany naddiennie wewn. z cegły pełnej, zewn. vitrolit i płyta PW3/4, obudowane „płytą obornicką” i blachą trapezową	stropy akermana	papa	5 w tym 1 podziemna	tak	5550,64 m2	tak	wym. stolarki okiennej w biurach	19 gaśnic, 15 hydrantów, aut. Sygnalizacja pożaru, tryskacze, monitoring	Budynek hali sportowej
	Pływalnia Letnia Cz-wa ul. Dekabrystów 45	2011	puštaki		blacha trapezowa	2 w tym 1 podziemna	tak	732,10 m2	tak	2011 r. - modernizacja – budowa zaplecza socjalnego i szatniowego, nieseek basenu wraz z wyposażeniem	2 gaśnice, 0 hydrantów	Budynke zaplecza
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985	cegła pełna, bloczki betonowe	drewniany krokwiowy	blacha trapezowa	2 w tym 1 podziemna	tak	160,9	tak	malowanie, stolarka drzwiowa	1 gaśnica	Domek F
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				2 w tym 1 podziemna	tak	160,9	tak	wym. drzwi wejściowych	1 gaśnica	Domek G
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				2 w tym 1 podziemna	tak	160,9	tak	wym. drzwi wejściowych	1 gaśnica	Domek D
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				2 w tym 1 podziemna	tak	160,9	tak	wym. drzwi wejściowych	1 gaśnica	Domek E
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				2 w tym 1 podziemna	tak	160,9	tak	wym. drzwi wejściowych	1 gaśnica	Domek H
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				2	nie	91,8				Sanitarat 1
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				2	nie	91,8				Sanitarat 2
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				2		122,4			1 gaśnica	Kuchnia turystyczna 2 Bar
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				1		60,7				Kuchnia turystycznaNr 3
	Camping Olenka, Cz-wa ul. Olenki 20/22	1985				2	nie	173,1	tak	wym. okien 2 kondygn.	1 gaśnica	budynke recepcji i portierni

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CZĘSTOCHOWIE	Szuczne Lodowisko Cz-wa ul. Boya Żeleńskiego 6/8	1986	cegła		papa	1	nie	50	tak		1 gaśnica	Garaze i pomieszczenia gospodarcze
	Szuczne Lodowisko Cz-wa ul. Boya Żeleńskiego	2011	cegła		blacha trapezowa	1	nie	150	bez wod-kan		1 gaśnica	budynek garażowo-magazynowy
	Szuczne Lodowisko Cz-wa ul. Boya Żeleńskiego	1986	blocki pgs i cegła	stropodachy z płyt otworowych typu żerań	papa	2	nie	1249,4m2	tak	2011 modernizacja całego budynku wraz ze wszystkimi instalacjami	4 hydranty (po 2 na każdej kondygnacji)	Bud.stacji agregatu mroźniowego
	Szuczne Lodowisko Cz-wa ul. Boya Żeleńskiego		blacha	blacha	blacha trapezowa	1	nie	10	tak		1 gaśnica	Kiosk kasy biletowej
	Pływalnia Letnia, Cz-wa ul. Sobieskiego 5		blocki pgs i cegła	podwieszone kasetonowe, więźba dachowa stalowa	płyty korytkowe pokryte papą	1	nie	472,26 m2	tak		1 hydrant	Budynek administracyjny
	Pływalnia Kryta, Cz-wa ul. Niepodległości 20/22	1975	Żelbet, cegła	grzebieniowe belki żelbetowe	papa	3 w tym 1 podziemne	tak	2068 m2	tak	2014r. - remont stacji uzdatniania wody, prace deklarsko-malarskie, naprawa kosta gazowego	12 gaśnic	Budynek
	Stadion Lekkoatletyczny, Cz-wa ul. Dąbrowskiego	1966	cegła	żelbetowe	papa	2 w tym 1 podziemia	tak	520 m2	tak	wymiana drzwi wewnętrznych, 2014r. – modernizacja kotłowni, wymiana instalacji grzewczej	4 gaśnice, 2 hydranty	Budynek administracyjny
	Stadion Lekkoatletyczny, Cz-wa ul. Dąbrowskiego	2010	blacha ocynkowana	stalowa	blacha trapezowa	1	nie		bez wod-kan		1 gaśnica	Hala magazynowa
	Korty Tenisowe, Cz-wa ul. 3-go Maja		pusztak ceramiczny i cegła dziur.	dach spadzisty, strop akerman	bitumiczna na papie podkładowej	2	nie	288,29 m2	tak		4 gaśnice, wyłącznik p.poż	budynek administracyjno-sportowy
	Sala Częstochowska, Cz-wa ul. Rejtana	1883	konstrukcja żelbetonowa	strop żelbetowy	papa	2	nie	929 m2	tak	termomodernizacja 2017	4 gaśnice, 4 hydranty	Budynek Salt Sportowej
	Park Wypoczynkowy Lisinieć Cz-wa ul. Kordeckiego 99	1975	pusztaki	żelbetowe	papa	2	nie	696 m2	tak	remont dachów	1 gaśnica, 1 hydrant	Budynki zaplecza
	MSP Raków, Cz-wa ul. Limanowskiego 83		stalowa	blacha	papa	1	nie		bez wody			Kabina spikera z zegarem
	MSP Raków, Cz-wa ul. Limanowskiego	1953	cegła	płyty żelbetowe	papa	3 w tym 1 podziemne	tak	1098,9 m2	tak	2020 r - trwa modernizacja	8 gaśnic, 4 hydranty	Pawilon sportowy
	MSP Raków, Cz-wa ul. Limanowskiego	2017-18	beton komórkowy, słupy żelbetowe, wieńce i belki żelbetowe	plaski niewentylowany, strop żelbetowy	folia EPDM	1	nie	308,59	tak		gaśnice zgodnie z przepisami	Nowy budynek ze świetlicą
	MSP Raków, Cz-wa ul. Limanowskiego	1953	cegła	strop betonowy	papa	1	nie			2015-tynkowanie, malowanie		Budynek wc
	Park Wypoczynkowy Lisinieć Cz-wa ul. Kordeckiego101	2018	beton / drewno	drewniana	drewno	2	tak	4,97m2	nie			budynek wieża ratowników
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Park Wypoczynkowy Lisinieć Cz-wa ul. Kordeckiego101	2018	pusztak	płyta żelbetowa monolityczna	system dachu odwróconego	parterowy	NIE	246,79m2	tak		tak	budynek pawilon plażowy
	Pływalnia Kryta Sienkiewicza, Al. NMP 56	2014-16	żelbet, pustak porotherm	żelbet, kratownice, więzary	papa	2 w tym podziemie	tak	2040,29	tak	modernizacja generalna 2014-16 rok	4 hydranty, awaryjne oświetlenie, wyłącznik prądu p.poż	Budynek pływalni
	MOPS, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 (budynek biurowy)	przebudowa - ok. 1975r.	Ściany konstrukcyjne z ceramiki ocieplane styropianem - technologia tradycyjna	stropy żelbetowe	papa termozgrzewalna	3-kondygnacyjny	tak	1052,60 m2	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, instalacja grzewcza c.o.,	16.05.2014 wymiana modułu oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, 21.08.2014 wymiana zaworów hydrantowych, 11.03.2020 adaptacja części holu na pokój biurowy	15 gaśnic proszkowych, 1 gaśnica śniegowa, 3 szafki hydrantowe	
	RZPS Nr 1, Al. Niepodległości 20/22	1995 r.	cegła żerańska - wieloblokowe elementy kanałowe gr 24 cm	stropodach, płaski, dwuspadowy, konstrukcja z płyt korytkowych ułożonych na ściankach szurowych		5-kondygnacyjny		22 lokale biurowe R - 485,3 m2; (cały budynek pow. 6550 m2)	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, c.o., odgromowa,	2011 r. adaptacja pomieszczeń	4 gaśnice proszkowe	
	RZPS Nr 2, ul. Staszica 10 (budynek biurowy)	przebudowa od 04.06.2012 r. do 28.02.2013 r.	technologia tradycyjna, murowane z kamienia wapiennego i cegły pełnej na zaprawie wapiennej	stropy typu WPS z belkami stalowymi z wypełnieniem wełną mineralną	papa termozgrzewalna	3-kondygnacyjny	tak	880,56 m2	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, instalacja grzewcza c.o., odgromowa, wentylacja grawitacyjna, instalacja gazowa, kocioł gazowy	2012-2013 adaptacja i dostosowanie budynku dla potrzeb MOPS; 2019 zamocowanie kominia wentylacyjnego na elewacji budynku	6 gaśnic proszkowych, 5 szafek hydrantowych	
	RZPS Nr 2, ul. Staszica 10 (budynek gospodarczy)											
	ul. Focha 71A	od 1994 r. we władaniu MOPS 2005/2009 remont generalny	technologia tradycyjna, ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	z płyt żelbetowych na belkach DMS i ściankach szurowych	papa termozgrzewalna	2-kondygnacyjny,	częściowo podpiwniczony	1061,65 m2+ 208,10 m2(część niska)	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, instalacja grzewcza c.o.,	2012 r. - remont przysznica części niskiej oraz remont kominów i obróbek blacharskich na części wysokiej budynku, 2013 r. zdemontowanie lekkiej konstrukcji z karton-gips i zamontowanie drzwi przejściowych, 2014 r.- remont pomieszczeń artroterapii i korytarza z aneksem kuchennym, naprawa sanitariatów i udrażnianie kanalizacji, 2019 – wymiana zarobnika ciepłej wody.	8 gaśnic proszkowych, 1 gaśnica planowa, 1 szafka hydrantowa, 1 koc gaśniczy	
	ul. Ludowa 100 (budynek mieszkalny)	1980 r.	technologia tradycyjna, dwuwarstwowe murowane	stropy żelbetowe	papa termozgrzewalna	2-kondygnacyjny	nie	175,90 m2	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa,	2013 r. - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Całodobową Placówkę Opiekunko-Wychowawczą, 2015 remont dachu	1 gaśnica proszkowa	
	ul. Ludowa 100 (budynek garażowy)							11,40 m2				
	ul. Ludowa 100 (budynek gospodarczy)							57,38 m2				
	ul. Św. Brata Alberta 36/40 – budynek mieszkalny	1992 r.	technologia tradycyjna z cegły ceramicznej i pustaków szczelinowych	konstrukcja drewniana, jednospadowa, krokwiowa	blacha trapezowa	2-kondygnacyjny	nie	102,09 m2	Wodna, energetyczna,, instalacja grzewcza c.o., kocioł gazowy	2014 r. remont pokoju dziennego, 2017 r. - termomodernizacja budynku	1 gaśnica proszkowa	
	ul. Św. Brata Alberta 36/40 – budynek gospodarczy							47,35 m2				
	ul. Rejtana 78	1980-81	Ściany zewnętrzne czołowe, wypełnione pustakami MAX gr.19 cm, wewnętrzne z płyt gipsowych za ruszcie metalowym w wkładką izolacyjną	stropy na ruszcie stalowym	blacha trapezowa	2-kondygnacyjny	nie	1350,00 m2	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, instalacja grzewcza c.o. z sieci miejskiej, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, odgromowa, domofonowa, ciepła woda (własne podgrzewacze elektryczne)	2013 r. -wymiana rynien i nagrawa urządzeń odgromowych, 2014 r. wymiana okien w pomieszczeniach dla młodzieży, 2015 r. remont dachu	10 gaśnic proszkowych, 2 gaśnica planowa, 4 szafki hydrantowe	
	ul. Łakowa 101 ( budynek użyteczności publicznej)	1939	technologia tradycyjna, ściany murowane	konstrukcja drewniana,	gont bitumiczny	parterowy z poddaszem użytkowym	nie	300,70 m2	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, ogr/omowa, ogrzewania gazowe	2016 - remont schodów wejściowych do budynku	4 gaśnice proszkowe, 1 gaśnica planowa, 1 szafka hydrantowa	
	ul. Łakowa 101 (budynek gospodarczy)							42,00 m2				
	ul. Jasnogórska 34 - budynek użyteczności publicznej	1915	ściany z cegły pełna i kamienia	dach drewniany	papa termozgrzewalna	2-kondygnacyjny	tak	548,67 m2	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, instalacja grzewcza c.o. z sieci miejskiej,	2015 r. - modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż.	4 gaśnice proszkowe, 3 szafek hydrantowych	
	ul. Jasnogórska 36 - budynek użyteczności publicznej	1930	ściany z cegły pełna i kamienia	więźba dachowa z elementów drewnianych, konstrukcja płatwiowo-krokwiowa, ustawiona na stropie typu WPS,	blacha trapezowa	2-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, do budynku dobudowano łącznik, garaż i węzeł ciepły	nie	676,10 m2	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, instalacja gazowa, instalacja grzewcza c.o. z sieci miejskiej,	2015 r. remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich w zakresie koniecznym, 2016 r. - remont tarasu,	6 gaśnice proszkowe, 3 szafki hydrantowe	
	ul. Sułkowskiego 9 budynek użyteczności publicznej	2018	budynek murowany, w obrębie piwnic i ściany północnej z cegły i kamienia, pozostałe ściany zewnętrzne z cegły pełnej	więźba dachowa tradycyjna drewniana oparta na ramach stołkowych i zastrzałach	papa termozgrzewalna	budynek dwukondygnacyjny	tak	727,6 m2	Wodno-kanalizacyjna, energetyczna, instalacja gazowa ,	przebudowa 2017/2018	5 gaśnic proszkowych GP 4x	

Nazwa placówki	Adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Podpiwniczenie TAK/NIE	Powierzchnia użytkowa w m²	Instalacje w budynku	Ostatnie remonty (7 lat wstecz)	Zabezpieczenia ppoż	Uwagi
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA	KILIŃSKIEGO 15	1938	murowany	stalowo-żelbetowa	papa, obróbki miedziane	5	TAK	6.231,10	WOD-KAN, ODGROMOWA, ELEKTRYCZNA, SYSTEM P.POŻ.	BUDOWA WINDY TOWAROWO-OSOBOWEJ ( W TRAKCIE)	SYSTEM SAP, HYDRANTY45, ZRĄSZACZE TRYSKACZE, GAŚNICE 61	
TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZADOM AKTORA, GARAŻE, STOLARNIA	DĄBROWSKIEGO 65	1976	MUROWANY	STAŁOWO-ZELBETOWA	PAPA	4	TAK	1694	WOD-KAN, ODGROMOWA, ELEKTRYCZNA, GAZOWA	REMONT DACHU 2014, WYMIANA WYMIENNIKA CIEPŁA	HYDRANTY 2, GAŚNICE 2	
STRAŻ MIEJSKA W CZĘSTOCHOWIE		1990	CEGLA CERAMICZNA	STROPODACH WENTYLOWANY Z OCIEPLENIEM NA STROPIE STYROPIANEM PŁYTKI KORYTOWE PREFABRYKOWANE	PAPA TERMÓZGRZEWALNA, POŚZYCIE PAPIWE	2	NIE	1680,19 m2	WODNO-KANALIZACYJNA, ELEKTRYCZNA C.O.	INFORMACJA POD TABELĄ	IŁOŚĆ GAŚNIC – 30 IŁOŚĆ HYDRAN-TÓW – 7,	
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY	Częstochowa 42-217, ul. Waszyngtona 5	1993	murowana oraz aluminiowo-szklana	stropodach	papa termoizolacyjna	6	TAK	3930	prąd, woda, co,	Klimatyzacja, wentylacja, winda	26 gaśnic, 7 hydrantów, brak automatycznego powiadamiania o pożarze oraz tryskaczy SSWIN	
	Częstochowa 42-217, ul. Ślaska 11/13	1949	murowana	stropodach	papa termoizolacyjna	6	NIE	5590	prąd, woda, co,	Łazienki, dach, dostosowanie budynku do przepisów p.poz.	45 gaśnic, 12 hydrantów + suchy pion z 5 skrzyłkami. automatyczne powiadamianie do PSP oraz SSWIN. Brak tryskaczy.	
	Częstochowa 42-217, Al. NMP 45 A	remont generalny 2005	murowana	belki drewniane, blachodachówka	blacha	1	NIE	338,9	prąd, woda, co,	brak	2 gaśnice, 1 hydrant, automatyczne powiadamianie do PSP oraz SSWIN.	
	Częstochowa 42-217, Al. Wolności 30	remont 2010	murowana	belki drewniane, blachodachówka	blacha	3	TAK	352,7	gaz, prąd, woda, co,	brak	3 gaśnice, brak automatycznego powiadamiania o pożarze oraz tryskaczy SSWIN	
	Częstochowa 42-217, ul. Focha 19/21	1980	murowana	stropodach	papa termoizolacyjna	3	TAK	2541,19	prąd, woda, co,	brak	16 gaśnic, 3 hydranty, brak automatycznego powiadamiania o pożarze oraz tryskaczy.	
	42-202 Częstochowa, ul. Żużłowa 4,	2012	żelbetowa	stalowa	blacha trapezowa	4	NIE	16997m2	elektryczna, wod-kan, c.o., ciepło technologiczne, wentylacja, tryskaczowa	nie dotyczy	SAP, inst. tryskaczowa, hydrantowa, gaśnice - 55. szt., hydranty wewnętrzne-58szt., hydranty zewnętrzne-5 szt.	
	Budynek biurow-usługowy wraz z hotelem ul. Krakowska 34, Częstochowa	2017	ściany z cegły pełnej	dach w konstrukcji drewnianej, konstrukcja płatwiowo – kleszczowa oparta na ścianach zewnętrznych	blacha stalowa	trzy kondygnacje naziemne	nie	950,99 m2	wodno-kanalizacyjna, energetyczna, instalacja grzewcza c.o. z sieci miejskiej	budynek oddany do użytkowania w 09.05.2018 r.	6 gaśnic proszkowych GP 4X 6 hydrantów	